
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Nayarit	59	1	21

2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 33

Información General del Proyecto															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	
NAY15150300558068	Construccion De Plaza Publica (Frac. Jardines De La Cruz)	2015-AYTO_17-SEP-117-0543	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	
NAY15150300564498	Construccion De Colector Pluvial De La Calle Diamante En Col. Valle De Mapatipac.	2015-AYTO_17-JUL-074-0422	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564503	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Av. Rey Nayar De La Ciudad De Tepic.	2015-AYTO_17-JUL-075-0421	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564509	Constructor De Emisor Sanitario En Los Valles (Zona Noreste De Tepic).	2015-ayto_17-jul-073-0423	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIONN DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564550	Rehab. De Alcant. Sanit. Col. Riveras De La Laguna, Tramo Calle G Mercado-Severo Avila Y Antenas, Antenas-G Mercado Y P Romero, P Romero-Atenas Y Sierra Nevada.	2015-AYTO_17-AGO-054-0441	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564554	Construccion De Colector Sanitario A Carcamo Juventud	2015-AYTO_17-AGO052-0442	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564559	Rehabilitacion De Colector Pluvial En Av. Tecnológico (Carril Lateral) De Av. Xalisco A Calle Diamante En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-AGO-112-0450	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564561	Construccion De Colector Sanitario En La Colonia Gobernadores En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-AGO-146-0453	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564564	Rectificacion De Colector Sanitario 2 De Agosto, En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-AGO-145-0454	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564565	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Laguna, Tramo Calle Severo Avila Entre Turquesa Y Gascon Mercado En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-SEP-001-0463	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564578	Construccion De Carcamo Para Aguas Negras Adyacente En Col. Juventud	2015-AYTOI_17-SEP-013-0476	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
NAY15150300564581	Construccion De Plaza Publica (Fraccionamiento Jacarandas)	2015-AYTO_17-SEP-030-0477	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
NAY15150300564584	Construccion De Pavimentacion Hidraulico Calle 20 De Febrero Entre Calle Lucio Cabañas Y Calle Tierra Y Libertad En Col. 2 De Agosto	2015-AYTO_17-SEP-081-0500	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	
NAY15150300564587	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Camilo Torres Entre Che Guevara Y Calle Colono Combativo En Col. 2 De Agosto.	2015-AYTO_17-SEP-083-0501	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	
NAY15150300564591	Construccion De Parque Lineal En Colonia Juventud	2015-AYTO_17-SEP-026-0502	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
NAY15150300564594	Construccion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Zapata Entre Av. Flores Magon Y Fco. Villa En Col. Emiliano Zapata.	2015-AYTO_17-SEP-116-0505	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	

NAY15150300564596	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Bethania Entre Cannan Y Egipto, En Col. Hermosa Provincia.	2015-AYTO_17-SEP-115-0506	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015
NAY15150300564599	Construccion De Pavimento Hidraulico De Calle Basilio Badillo Entre Calle Tacubaya Y Puerto De San Blas En Col. Lomas De La Cruz.	2015-AYTO_17-SEP-084-0508	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015
NAY15150300564601	Parque Alameda En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-SEP-118-0509	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015
NAY15150300564603	Reforzamiento De Plaza Publica Indio Mariano En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-SEP-129-0510	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015
NAY15150300564604	Construccion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Ures Entre Ev. Insurgentes Y Av. Allende Y Calle Ures Entre Zaragoza Y Av. Victoria. Col. Centro	2015-AYTO_17-SEP-114-0542	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015
NAY15150300564605	Construccion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Atenas Entre Av. Del Valle Y Av. Universidad, Fracc Ciudad Del Valle.	2015-AYTO_17-SEP-135-0511	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015
NAY15150300564606	Pavimento De Concreto Hidraulico,Machuelo,Banqueta,Agua Potable,,Alcantarillado,Alumbrado Publico Calle Amado Nervo Entre Trabajo Y Juan Escutia Col. H. Casas	2015-AYTO_17-SEP-131-0522	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
NAY15150300564608	Remodelacion De La Unidad Deportiva En La Col. Prieto Crispin	2015-AYTO_17-SEP-136-0529	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015
NAY15150300564610	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Av. Nayar Entre Calle Justino Avila Arce Y Calle Amado Nervo, Fracc. Revolucion	2015-AYTO_17-SEP-122-0541	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015
NAY15150300564611	Construccion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Oaxaca Entre Av. Insurgentes A Calle Hidalgo Col. Centro Tepic	2015-AYTO_17-SEP-138-0530	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015
NAY15150300564613	Construccion De Edificio De Proteccion Civil En Av. Victoria De La Col. Centro Tepic	2015-ayto_17-sep-134-0531	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2015
NAY15150300564615	Unidad Deportiva (La Cantera)	2015-AYTO_17-SEP-137-0532	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015
NAY15150300568311	Gastos Indirectos Contingencias Inversión 3	GASTOS INDIRECTOS	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015
NAY15150300574088	Construccion De Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Av. Zapopan A Calle Crisantemo En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-SEP-132-0597	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
NAY15150300574106	Construccion De Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Calle Melocotones A Calle Valencia En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-SEP-132-0598	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
NAY15150300574135	Construccion De Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Calle Platano A Calle Melocotones En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-SEP-132-0599	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015

NAY15150300574146	Construccion Avenida Tepic-Bellavista En El Tramo De Calle Crisantemo A Calle Platano En Tepic Nayarit	2015-AYTO_17-SEP-132- 0600	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PULICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------	-------	-------	--------	-----------	----------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
		Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$3,232,031	\$3,235,323	\$3,235,323	\$3,234,107	\$3,234,107	\$1,062,661	\$1,062,661	32.85	\$0	Lote	800	0.00	12.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLAZA PERO NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016
\$5,303,166	\$5,308,566	\$5,308,566	\$5,303,166	\$5,303,166	\$5,303,166	\$5,303,166	99.90	\$0	Lote	42,159	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso. / Física: obra terminada. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,511,661	\$3,511,661	\$3,511,661	\$3,511,661	\$3,511,660	\$3,511,660	\$3,511,660	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,486,499	\$6,402,041	\$6,402,041	\$6,402,041	\$6,005,589	\$3,046,036	\$3,046,036	47.58	\$0	Lote	17,522	0.00	55.00	Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,125,580	\$4,110,858	\$4,110,858	\$4,090,802	\$4,090,802	\$4,090,802	\$4,090,802	99.51	\$0	Lote	450	0.00	70.00	Financiera: / Física: La unidad de medida es SISTEMA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 3, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
\$3,119,133	\$3,122,310	\$3,122,310	\$3,119,130	\$3,119,130	\$3,119,130	\$3,119,130	99.90	\$0	Lote	13,164	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,934,925	\$6,941,987	\$6,941,987	\$6,903,995	\$6,903,995	\$6,903,995	\$6,903,995	99.45	\$0	Lote	3,300	0.00	90.00	Financiera: obra terminada. / Física: obra en proceso. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	100.00	\$0	Lote	20,200	0.00	100.00	Financiera: \$1,426,722.79 Pago de anticipo. / Física: La unidad de medida es SISTEMA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 3, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
\$4,609,041	\$4,613,734	\$4,613,734	\$4,609,041	\$4,609,041	\$4,609,041	\$4,609,041	99.90	\$0	Lote	20,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,110,858	\$4,110,858	\$4,110,858	\$4,090,802	\$4,090,802	\$4,090,802	\$4,090,802	99.51	\$0	Lote	450	0.00	100.00	Financiera: \$1,233,712.54 Pago de anticipo / Física: La unidad de medida es SISTEMA no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 3, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
\$3,181,900	\$3,181,900	\$3,181,900	\$3,141,400	\$3,141,400	\$3,141,400	\$3,141,400	98.73	\$0	Lote	20,000	0.00	50.00	Financiera: \$936,733.04 Pago de Anticipo. / Física: La unidad de medida es CÁRCAMO no se encuentra en pash. / Registro: Ramo 23 Inversión 3, fecha de captura 15 de Abril de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,434,845	\$5,434,845	\$5,434,845	\$5,420,590	\$5,420,590	\$3,473,313	\$3,473,313	63.91	\$0	Lote	800	0.00	92.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLAZA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016
\$4,321,098	\$4,325,498	\$4,325,498	\$4,316,083	\$4,316,083	\$4,316,083	\$4,316,083	99.78	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,794,200	\$5,800,100	\$5,800,100	\$5,786,792	\$5,786,792	\$5,786,792	\$5,786,792	99.77	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,850,359	\$7,850,359	\$4,467,278	\$4,467,278	56.86	\$0	Lote	6,500	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,855,697	\$7,863,696	\$7,863,696	\$7,840,965	\$7,840,965	\$3,194,968	\$3,194,968	40.63	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$10,987,280	\$10,987,281	\$10,987,281	\$10,981,316	\$10,981,316	\$10,981,316	\$10,981,316	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. CAPTURADO ABRIL/15/2016. LA OBRA TUVO UN ANTICIPO POR \$ 3 021,628.67 QUE EL SISTEMA NO DEJO CAPTURAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,510,147	\$6,510,147	\$6,510,147	\$6,508,212	\$6,508,212	\$6,508,212	\$6,508,212	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$5,470,525	\$5,470,525	69.23	\$0	Lote	800	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLAZA PERO NO SE LOCALIZO ESTE CONCEPTO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, SE CAPTUO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,874,475	\$6,874,475	\$6,874,475	\$6,861,325	\$6,861,325	\$5,191,694	\$5,191,694	75.52	\$0	Lote	800	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLAZA PERO NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$19,947,338	\$19,947,338	\$19,947,338	\$19,938,998	\$19,938,998	\$19,938,998	\$19,938,998	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 SE LE OTORGO UN ANTICIPO A LA OBRA POR \$ 5 481,179.21 EL CUAL NO FUE ACEPTADO POR EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,614,294	\$8,623,066	\$8,623,066	\$8,599,223	\$8,599,223	\$8,599,223	\$8,599,223	99.72	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Fisica: OBRFA TERMINADA. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,982,291	\$6,982,291	\$6,982,291	\$6,957,566	\$6,957,566	\$6,957,566	\$6,957,566	99.65	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 13/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,577,185	\$5,577,185	\$5,577,185	\$5,549,233	\$5,549,233	\$3,541,568	\$3,541,568	63.50	\$0	Lote	800	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA DE 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,260,687	\$7,268,080	\$7,268,080	\$7,253,210	\$7,253,210	\$4,386,935	\$4,386,935	60.36	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$24,178,523	\$24,178,523	\$24,178,523	\$24,166,808	\$24,166,808	\$13,446,945	\$13,446,945	55.62	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 SE LE OTORGO UN ANTICIPO POR \$ 5 946,503.17 EL CUAL NO FUE ACEPTADO POR EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,112,756	\$8,112,756	\$8,112,756	\$8,112,756	\$8,112,756	\$1,300,979	\$1,300,979	16.04	\$0	Lote	18,000	0.00	8.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,812,034	\$9,812,034	\$5,670,695	\$5,670,695	57.74	\$0	Lote	13,000	0.00	42.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTUO CON FECHA 15/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,864,239	\$5,557,459	\$5,557,459	\$5,524,835	\$5,524,835	\$5,039,952	\$5,039,952	90.69	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Gastos Indirectos Inversión 3, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
\$24,975,000	\$24,576,695	\$24,576,695	\$24,537,041	\$24,537,041	\$6,654,750	\$6,654,750	27.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: obra en proceso. / Fisica: obra en proceso. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$24,975,000	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,542,481	\$24,542,481	\$7,679,134	\$7,679,134	31.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: \$6,446,994.17 de Anticipo no afecta momentos contables. / Fisica: / Registro: Ramo 23 Inversión 3, fecha de captura 15 de Abril de 2016.
\$24,975,000	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,537,113	\$24,537,113	\$7,691,911	\$7,691,911	31.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 SE LE OTORGO A LA OBRA UN ANTICIPO POR \$ 6344011.29 EL CUAL NO FUE ACEPTADO POR EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$24,975,000	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,535,186	\$24,535,186	\$6,962,124	\$6,962,124	28.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 2015, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, CAPTURADO CON FECHA 13/04/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------	-----	------------------	---	------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
