

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Estado Recursos	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Relativos		Unidad de Medida	Publicación	Avance	Ataque
MAY141020029498	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Casa de Cultura en la Colonia La Antiocha	2014-AYPO_17-MAR-169	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0129 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$489,496	\$489,496	\$489,496	\$487,103	\$227,110	\$227,110	\$227,110	64.96	50	Obra	0	0.50	85.00	FINANCIAR: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / FÍSICO: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / REGISTRO: OBRAS EN PROCESO, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CASA DE CULTURA, PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
MAY141020029744	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Casa de Cultura en la Colonia Proveniencia Antiochista.	2014-AYPO_17-MAR-170	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0129 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$489,496	\$489,496	\$489,496	\$487,329	\$466,559	\$466,559	\$466,559	91.40	80	Obra	0	0.50	100.00	FINANCIAR: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / FÍSICO: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / REGISTRO: OBRAS EN PROCESO, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CASA DE CULTURA, PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
MAY141020029793	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Casa de Cultura en la Colonia Rincón de Pochotillas	2014-AYPO_17-MAR-171	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0129 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$456,785	\$456,785	\$456,785	\$456,073	\$136,622	\$136,622	\$136,622	29.95	50	Obra	0	0.50	50.00	FINANCIAR: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / FÍSICO: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / REGISTRO: OBRAS EN PROCESO, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CASA DE LA CULTURA, PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
MAY141020029798	Const. de Plaza Pública y Casas de Cultura en Tepic, Nayarit. Construcción de Plaza Pública en la Colonia El Estío en la Ciudad de Tepic, Nayarit	2014-AYPO_17-MAR-172	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0129 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,047,440	\$1,047,440	\$1,047,440	\$1,041,933	\$1,029,231	\$1,029,231	\$1,029,231	97.40	80	Obra	0	0.50	100.00	FINANCIAR: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / FÍSICO: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / REGISTRO: OBRAS EN PROCESO, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CASA DE CULTURA, PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
MAY141020029802	Const. de Cancha Deportiva en Tepic, Nayarit, en la Localidad El Güero.	2014-AYPO_17-MAR-173	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0129 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2014	\$279,020	\$279,020	\$279,020	\$273,427	\$292,058	\$292,058	\$292,058	28.43	50	Cancha	0	0.50	30.00	FINANCIAR: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / FÍSICO: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / REGISTRO: OBRAS EN PROCESO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
MAY141020029849	Calendario de Gastos Indirectos de Los Proyectos de Desarrollo Regional Ramo 23 2014.	MAY-180-001-2014	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidio		0129 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,617	\$70,617	\$70,617	80	80	80	80	0.00	80	Programa	0	0.50	0.00	FINANCIAR: OBRAS EN PROCESO, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. / FÍSICO: PROYECTO NO REGISTRO, OBRAS INDIRECTAS, PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2014. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.