

Nayarit

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|-----------|------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| NAY10130100028395 | 12/M17001pr-Construccion De Andador En La Localidad De Pochottian. | Tepic | Santiago de Pochottian | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$186,412 | \$186,412 | \$186,412 | 99.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010. / Física: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY10130100028472 | 12/M17002pr-Empedrado Ahogado En Emento Por Acceso A La Autopista En La Localidad De Lo De Lamedo | Tepic | Lo de Lamedo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$566,120 | \$566,120 | \$566,120 | \$566,120 | \$558,706 | \$558,706 | \$558,706 | 98.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010. / Física: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY10130100028631 | 12/M17003cp-Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Calle Francisco I. Madero Entre Pedraza Y Acayapan En La Col. Adolfo Lopez Mateos | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | \$174,102 | \$174,102 | \$174,102 | \$174,102 | \$169,268 | \$169,268 | \$169,268 | 97.22 | \$0 | Metro Lineal | 212 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010. / Física: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFRENDO 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Nayarit

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | Programa Fondo Convenio - Especifico | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|--|-----------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--|------------------|---------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ciclo Recurso | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| NAY10130100028395 | 12/M17001pr-Constructon De Andador En La Localidad De Pochottian. | Tepic | Santiago de Pochottian | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$186,412 | \$186,412 | \$186,412 | 99.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY11130100028724 | 12/M17004cp-Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Zocalo Entre Brasil Y Argentina En La Colonia Moctezuma | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | \$117,162 | \$117,162 | \$117,162 | \$117,162 | \$114,834 | \$114,834 | \$114,834 | 98.01 | \$0 | Metro Lineal | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2011. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2011. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2011. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY11130100028810 | 12/M1705cp-Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Fco. I Madero Entre Acayapan Y Pedraza En La Col. Adolfo Lopez Mateos | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | \$636,399 | \$636,399 | \$636,399 | \$636,399 | \$627,923 | \$627,923 | \$627,923 | 98.67 | \$0 | Metro Lineal | 212 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2011. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2011. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2011. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100028995 | 12/Fism17038cp-Constructon De Empedrado Ahogado En Mortero En Camino De Acceso En La Colon la Jesus Salas | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$458,490 | \$458,490 | \$458,490 | \$458,490 | \$458,487 | \$458,487 | \$458,487 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA. FONDO 3 RAMO 33 EJERCICIO 2012. / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA, RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2012. |
| NAY12130100029037 | 12/Fism17040cp-Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Manuel Lozada Entre Sta. Teresita Y Pedraza En La Col. Adolfo Lopez Mateos | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$371,902 | \$371,902 | \$371,902 | \$371,902 | \$370,023 | \$370,023 | \$370,023 | 99.49 | \$0 | Metro Lineal | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100029067 | 12/Fism17041cp-Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Fco. Villa Entre Sebastian Lerdo Y Miguel Hidalgo En La Col. Adolfo Lopez Mateos | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$130,012 | \$130,012 | \$130,012 | \$130,012 | \$115,926 | \$115,926 | \$115,926 | 89.17 | \$0 | Metro Lineal | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100029691 | 12/Fism17044cp-Constructon De Pavimento Asfaltico Con Apertura De Caja Calle Austria Entre Calle Union Y Belgica En La Col. Valle De Zaragoza | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$266,944 | \$266,944 | \$266,944 | \$266,944 | \$259,121 | \$259,121 | \$259,121 | 97.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100030035 | 12/Fism17045pr-Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Aguacate. | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$743,740 | \$743,740 | \$743,740 | \$743,740 | \$740,156 | \$740,156 | \$740,156 | 99.52 | \$0 | Metro Lineal | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100030260 | 12/Fism17052cp-Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Calle Pipila Entre Cedro Y Alondiga De Granaditas En La Col. Independencia | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$575,692 | \$575,692 | \$575,692 | \$575,692 | \$561,754 | \$561,754 | \$561,754 | 97.58 | \$0 | Metro Lineal | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100030961 | 12/Fism17053cp-Constructon Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Tulipan Entre Orquidea Y Av. Las Rosas, Calle Nazario Vazquez Entre Tulipan Y Clavel Col. El Ocho | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$315,090 | \$315,090 | \$315,090 | \$315,090 | \$311,004 | \$311,004 | \$311,004 | 98.70 | \$0 | Metro Lineal | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100031114 | 12/Fism17060cp-Constructon De Empedrado Ahogado En Mortero Calle Guillermo Villasana Entre Leyes De Reforma Y Cerrada En La Col. Aviacion | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$749,360 | \$749,360 | \$749,360 | \$749,360 | \$744,240 | \$744,240 | \$744,240 | 99.32 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100031339 | 12/Fism17062cp-Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Simon Bolivar De Ferrascarril A 75.24 Mts. Hacia 2 De Octubre En La Col. 2 De Agosto | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$729,089 | \$729,089 | \$729,089 | \$729,089 | \$729,047 | \$729,047 | \$726,047 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130100031403 | 12/Fism17063cp-Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Zocalo Entre Brasil Y Argentina En La Col. Moctezuma | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$314,564 | \$314,564 | \$314,564 | \$314,564 | \$312,163 | \$312,163 | \$312,163 | 99.24 | \$0 | Metro Lineal | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130200143378 | 12fism17017-Cp Aportacion De Recursos Municipales Del Fondo 3 Al Ramo 20 (Programa Habitat) A 15 Obras De Constructon Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$281,729 | \$281,729 | \$281,729 | \$281,729 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Fisica: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130200145788 | 12fism17016-Cp Aportacion De Recursos Municipales Del Fondo 3 Al Ramo 20 (Programa Habitat) A 7 Obras De Constructon De Empedrado Ahogado Del Ejercicio 2012 | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$20,346 | \$20,346 | \$20,346 | \$20,346 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Fisica: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130200145852 | 12fism17018-Cp Aportacion De Recursos Municipales Del Fondo 3 Al Ramo 20 (Programa Habitat) A 14 Obras De Constructon Del Sistema De Agua Potable. Del Ejercicio 2012 | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$519,933 | \$519,933 | \$519,933 | \$519,933 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR DEÑL RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 - PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130200145926 | 12fism17021-Cp Aportacion De Recursos Municipales Del Fondo 3 Al Ramo 20 (Programa Habitat) A 5 Obras De Pavimentacion Asfaltica. Del Ejercicio 2012 | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$31,482 | \$31,482 | \$31,482 | \$31,482 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012. / Fisica: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY12130200146001 | 12fism17024-Cp Aportacion De Recursos Municipales Del Fondo 3 Al Ramo 20 (Programa Habitat) A 2 Obras De Constructon De Escalinatas Y 1 Muro De Contencion. Del Ejercicio 2012 | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$318,559 | \$318,559 | \$318,559 | \$318,559 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Fisica: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130100031504 | 13/Fism17001cp-Calendario De Gastos Indirectos 2013 Tepic. | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$130,850 | \$1,301,850 | \$781,110 | \$1,301,850 | \$781,110 | \$781,110 | \$781,110 | 60.00 | \$0 | Informe | 10 | 100.00 | 60.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013. / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200143447 | 12fism17016-Cp Aportacion De Recursos Municipales Del Fondo 3 Al Ramo 20 (Programa Habitat) A 7 Obras De Constructon De Empedrado | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | 2013 | \$20,346 | \$167,661 | \$100,597 | \$167,661 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Nayarit

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|--|-----------|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | Avance Acum. |
| NAY10130100028395 | 12/M17001pr- Construcción De Andador En La Localidad De Pochottán. | Tepic | Santiago de Pochottán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$186,412 | \$186,412 | \$186,412 | 99.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010. / Física: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200146268 | 13fism17002-Cp Línea De Energía Eléctrica Y Trabajos Complementarios De Equipamiento Electromecánico De Pozo Profundo De La Col. 2 De Agosto | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Energía | En Ejecución | 2013 | \$630,453 | \$630,453 | \$378,272 | \$630,453 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 95.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Física: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200146372 | 13fism17003-Pr Aportación De Recursos Municipales Del Fondo 3 Al Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas A La Obra Ampl. Del Sistema De Agua Potable | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$60,787 | \$60,787 | \$36,472 | \$60,787 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Física: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200146502 | 13fism17004-Cp Aportación De Recursos Municipales Del Fondo 3 A La C. F. E. Para La Realización De 2 Obras De Ampliación De Red Eléctrica En Varias Localidades Y Colonias De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Energía | En Ejecución | 2013 | \$694,400 | \$130,200 | \$78,120 | \$130,200 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Física: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200147692 | 13fism17005-Cp Aportación De Recursos Municipales Del Fondo 3 A La C. F. E. Para Realización De 4 Obras De Construcción- Introducción De Red Eléctrica En Varias Localidades De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Energía | En Ejecución | 2013 | \$1,348,900 | \$1,348,900 | \$809,340 | \$1,348,900 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200147757 | 13fism17006-Cp Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario De Oficina | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$885,542 | \$885,542 | \$531,325 | \$885,542 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200147804 | 13fism17011-Cp Complemento De Escalinatas Calle Cerro Gordo Entre Peregrinos Y El Salvador En La Colonia Zitacua | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$159,892 | \$159,892 | \$95,935 | \$159,892 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200147870 | 13fism17012-Cp Adquisición De Materiales De Construcción Para Mejoramientos Diversos De Vivienda En Zona Urbana Y Rural De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$600,000 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200147928 | 13fism17013-Cp Adquisición De 610.98 Metros Cúbicos De Mezcla Asfáltica En Calle De Media Pulgada A Finos Para Bacheo Asfáltico En Diversas Calles De La Ciudad De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,837,407 | \$1,837,407 | \$1,102,444 | \$1,837,407 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200147984 | 13fism17014-Cp Adquisición De 12,219.60 Litros De Emulsión Asfáltica De Rompimiento Rápido Err-2k Para Bacheo Asfáltico En Diversas Calles De La Ciudad De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$162,584 | \$162,584 | \$97,550 | \$162,584 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150026 | 13fism17015-Cp Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Mololaa 2 | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$4,399,840 | \$4,399,840 | \$2,639,904 | \$4,399,840 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pozo | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150181 | 13fism17016-Cp Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Francisco I. Madero Entre Acayapan Y Belisario Domínguez En La Col. Adolfo López Mateos | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$167,661 | \$167,661 | \$100,597 | \$167,661 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150232 | 13fism17017-Cp Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Calle Francisco I. Madero Entre Acayapan Y Belisario Domínguez. Col. Adolfo López Mateos | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$38,495 | \$38,495 | \$23,097 | \$38,495 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150325 | 13fism17018-Cp Adquisición De 15,274 Litros De Emulsión Asfáltica De Rompimiento Err-2k Para Bacheo Asfáltico En Diversas Calles De La Ciudad De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$203,229 | \$203,229 | \$121,937 | \$203,229 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150397 | 13fism17019-Cp Adquisición De 763.72 Metros Cúbicos De Mezcla Asfáltica En Calle De Media Pulgada A Finos Para Bacheo Asfáltico En Diversas Calles De La Ciudad De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,296,744 | \$2,296,744 | \$1,378,046 | \$2,296,744 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150399 | 13fism17019-Cp Adquisición De 763.72 Metros Cúbicos De Mezcla Asfáltica En Calle De Media Pulgada A Finos Para Bacheo Asfáltico En Diversas Calles De La Ciudad De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,296,744 | \$203,229 | \$121,937 | \$203,229 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150486 | 13fism17020-Cp Aportación De Recursos Municipales Del Fondo 3 A La C. F. E. Para Realización De 2 Obras De Construcción- Introducción De Red Eléctrica En 2 Colonias De La Ciudad De Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Energía | En Ejecución | 2013 | \$1,241,100 | \$1,241,100 | \$744,660 | \$1,241,100 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | APORTACION | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150713 | 13fism17021-Cp Construcción De Alcantarillado Sanitario Calle Delfín Entre Santa Teresita Y Acayapan En La Col. López Mateos | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$364,307 | \$364,307 | \$218,584 | \$364,307 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200150780 | 13fism17022-Cp Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Calle Delfín Entre Santa Teresita Y Acayapan Colonia López Mateos | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$114,820 | \$114,820 | \$68,892 | \$114,820 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200151219 | 13fism17023-Cp Programa De Apoyo Con Reservorios De Agua (Suministro De Tinacos) En Tepic | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$999,711 | \$999,711 | \$599,827 | \$999,711 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Nayarit

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|-----------|------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| NAY10130100028395 | 12/M17001pr- Construcción De Andador En La Localidad De Pochottian. | Tepic | Santiago de Pochottian | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$187,382 | \$186,412 | \$186,412 | \$186,412 | 99.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010. / Física: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010. / Registro: OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO 3 REFERENDO 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200151286 | 13fism17024-Cp Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Loma Del Punto Y Loma De La Cruz) En La Colonia Loma Hermosa | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$102,671 | \$102,671 | \$61,603 | \$102,671 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200151321 | 13fism17025-Cp Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Las Conchas | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$62,956 | \$62,956 | \$37,774 | \$62,956 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200151410 | 13fism17026-Cp Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Las Conchas | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$23,273 | \$23,273 | \$13,964 | \$23,273 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| NAY13130200151504 | 13fism17027-Cp Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Calle 5 De Febrero Entre La Calle Jacarandas Y Avenida Azteca Colonia 5 De Febrero | Tepic | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$62,045 | \$62,045 | \$37,227 | \$62,045 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |