

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adrito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
													Estado Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.
HAY013030207433	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO EN EL BAÑO METEOROLÓGICO.	COMADE 2013 01	Hayaité	Déjico	Déjico	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,882,270	\$5,882,270	\$5,882,270	\$5,528,133	\$1,658,440	\$1,658,440	\$1,658,440	28.19	0	Obra	0	10.00	10.00	Financiera: OBRA INICIADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA PROGRAMADA COMADE 01/2013, RAMO 11.
HAY013030207738	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TIEN MÚLTIPLES Y OTRAS COMPLEMENTARIAS, Cód. Barrio M. DOSTALES.	COMADE 02 2013	Hayaité	Déjico	Déjico	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,447,648	\$1,495,901	\$1,495,901	\$1,447,648	\$434,235	\$434,235	\$434,235	29.33	0	Obra	0	20.00	20.00	Financiera: OBRA INICIADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA PROGRAMADA COMADE 02/2013, RAMO 11.
HAY013030207903	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, Sección. En Barro. Valle Real 2da.	COMADE 03 2013	Hayaité	Déjico	Déjico	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,018,637	\$1,054,368	\$1,054,368	\$1,018,637	\$305,591	\$305,591	\$305,591	28.98	0	Obra	0	15.00	15.00	Financiera: OBRA INICIADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA PROGRAMADA COMADE 03/2013, RAMO 11.
HAY013030208051	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TIEN MÚLTIPLES EN EL VECIN. EN BARRO.	COMADE 04 2013	Hayaité	Déjico	Déjico	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,476,348	\$1,522,253	\$1,522,253	\$1,476,348	\$442,964	\$442,964	\$442,964	29.10	0	Obra	0	20.00	20.00	Financiera: OBRA INICIADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA PROGRAMADA COMADE 04/2013, RAMO 11.
HAY013030208221	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TIEN MÚLTIPLES EN FRENTE DEBILITACION SOCIAL.	COMADE 05 2013	Hayaité	Déjico	Déjico	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$902,630	\$934,563	\$934,563	\$902,630	\$245,769	\$245,769	\$245,769	28.45	0	Obra	0	20.00	20.00	Financiera: OBRA INICIADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA PROGRAMADA COMADE 05/2013, RAMO 11.
HAY013030208332	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, 2da. Etapa, En La Col. DECEVAL EL MUCÓN.	COMADE 06 2013	Hayaité	Déjico	Déjico	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,436,848	\$2,518,402	\$2,518,402	\$2,436,848	\$731,054	\$731,054	\$731,054	29.12	0	Obra	0	10.00	10.00	Financiera: OBRA INICIADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA PROGRAMADA COMADE 06/2013, RAMO 11.

PRELIMINAR