

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Programa Fondo Concesión - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativa	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Estado	Fecha						Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Relativo	Unidad de Medida	Producción	Avance
NAV144020033291	Proyecto-003-Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido El Jicote.	PROGSAF03-005	Hayarit	Tegucigalpa	El Jicote	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$401,534	\$401,534	\$400,491	\$400,491	\$400,153	\$400,153	99,66	0	Sistema	1,882	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO / Municipal: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV144020033313	Proyecto-003-Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Santiago De Potosí.	PROGSAF03-003	Hayarit	Tegucigalpa	Santiago De Potosí	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,212,026	\$1,212,026	\$1,209,369	\$1,209,369	\$1,209,552	\$1,209,552	99,79	0	Sistema	1,638	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV144020033344	Proyecto-004-Contratación Del Sistema Multiple De Agua Potable Belito Juarez, Abasco, San José, San Juan, San Mateo, San Rafael, San Vicente, San Juan, San Mateo y San Juan.	PROGSAF03-004	Hayarit	Tegucigalpa	El Refugio	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$5,434,506	\$5,434,506	\$5,387,377	\$5,387,377	\$4,919,681	\$4,919,681	90,53	0	Sistema	428	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV144020033363	Proyecto-002-B Proyecto Ejecutor Del Sistema De Agua Potable Del Ejido De La De Matia.	PROGSAF03-002-B	Hayarit	Tegucigalpa	La de Garcia	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$240,000	\$240,000	\$239,343	\$239,343	\$239,343	\$239,343	99,81	0	Proyecto	182	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO / Municipal: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV144020033377	Proyecto-002-A-Proyecto Ejecutor Del Sistema De Agua Potable En El Ejido De Mesa De Pinos y El Casco.	PROGSAF03-002-A	Hayarit	Tegucigalpa	Mesa de Pinos (El Casco)	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,250	\$299,250	\$299,250	\$299,250	99,75	0	Proyecto	221	0,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO / Municipal: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1440200333924	Proyecto-001-Proyecto De Alcantarillado Ductivo y Saneamiento En El Ejido De Jesus Maria Corta.	PROGSAF03-001	Hayarit	Tegucigalpa	Jesus Maria Corta	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,282	\$449,282	\$449,282	\$449,282	99,87	0	Proyecto	234	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO / Municipal: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV1440200334006	Proyecto-003 Ampliación De Sistema De Agua Potable, Loc. Casaca De Ocotingo.	PROGSAF03-003	Hayarit	Tegucigalpa	Casaca De Ocotingo	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$569,866	\$569,866	\$568,976	\$568,976	\$568,320	\$568,320	99,82	0	Sistema	235	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV1440200334301	Proyecto-004-004-1-A Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bellavista.	PROGSAF03-004-A	Hayarit	Tegucigalpa	Bellavista	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$397,593	\$397,593	\$396,345	\$396,345	\$396,345	\$396,345	99,69	80	Sistema	2,291	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV1440200334449	Proyecto-004-B Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad El Refugio.	PROGSAF03-004-B	Hayarit	Tegucigalpa	El Refugio	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$186,336	\$186,336	\$186,109	\$186,109	\$185,926	\$185,926	99,74	0	Sistema	807	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV1440200334618	Proyecto-003-Contratación Del Sistema Multiple De Agua Potable Para Los Localidades, La Palma Y Nolas Del Manantial.	PROGSAF03-003	Hayarit	Tegucigalpa	La Palma	Rural	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,369,800	\$3,369,800	\$3,369,400	\$3,369,400	\$3,366,307	\$3,366,307	99,90	80	Sistema	135	1,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV1440200335373	Atención Social Proyecto	PROGSAF03-S1M	Hayarit	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Atención Social	Terminado	2014	\$263,900	\$263,900	\$263,900	\$263,900	\$263,200	\$263,200	99,70	0	Sistema	0	0,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO / Municipal: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NAV1440200336088	Supervisión Técnico Proyecto	PROGSAF03-S1M	Hayarit	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Subsidio	075 Programa para la conexión y Rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA	Atención Social	Terminado	2014	\$263,900	\$270,780	\$270,780	\$269,465	\$269,465	\$269,465	\$269,465	100,00	0	Sistema	0	0,90	100,00	Financiación: PROYECTO TERMINADO / FISCAL: PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 35%, PAGO DE ANTICIPO DE \$10,187.20 NO CUENTA MONEDAS CONTABLES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

