

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativa	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
														Estado Recursos	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Relativos	Unidad de Medida	Población
NAV1310300463748	2015-Ayto-17-Mar-076-0413- Construcción de Pavimento Hídrico de Calle Nueva Entre Av. Mexico y Calle Bravos, Col. Jardines del Valle.	2015-AYTO-17-MAR-076-0413	Hayarit	Topico	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	65,500,000	65,403,373	62,700,486	0	50	50	50	0,00	50	Metros Cuadrados	0	0,50	30,00	Financiera: OBRAS INICIADA CON UN ANTICIPO DEL 50% DE LA C/P.A.P.A. PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Física: OBRAS INICIADA, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Pagadero: OBRAS INICIADA CON ANTICIPO, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. TERCER NIVEL - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
NAV1310300464333	Construcción de Pavimento Hídrico de Calle Anita Camino Entre Calle 1ra, 2da y Calle Copal, Col. Lopez Mateos	2015-AYTO-17-MAR-076-0413	Hayarit	Topico	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	95,000,000	94,810,339	92,455,149	94,954,368	50	50	50	0,00	50	Metros Cuadrados	0	0,50	30,00	Financiera: OBRAS INICIADA CON UN ANTICIPO DEL 50% POR 40,471,260.00 PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Física: OBRAS INICIADA, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Pagadero: OBRAS INICIADA, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. TERCER NIVEL - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
NAV1310300465168	Construcción de Pavimento Hídrico de Calle Guadalupe Entre Calle Coloso y Av. del Parque, Franc. Guadalupe	-	Hayarit	Topico	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	94,500,000	94,500,000	92,247,750	0	50	50	50	0,00	50	Metros Cuadrados	0	0,50	0,00	Financiera: OBRAS INICIADA CON UN ANTICIPO DEL 50% POR 47,250,000.00 PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Física: OBRAS INICIADA, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Pagadero: OBRAS INICIADA CON ANTICIPO, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. TERCER NIVEL - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
NAV1310300466307	Construcción de Pavimento Hídrico de Calle Guadalupe Entre Calle Coloso y Av. del Parque, Franc. Guadalupe	2015-AYTO-17-MAR-076-0413	Hayarit	Topico	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	210,000,000	209,820,678	209,820,678	0	50	50	50	0,00	50	Metros Cuadrados	0	0,50	30,00	Financiera: OBRAS INICIADA CON UN ANTICIPO DEL 50% POR 105,000,000.00 PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Física: OBRAS INICIADA, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. / Pagadero: OBRAS INICIADA CON ANTICIPO, PROGRAMA FONDOS RANOS 23 2015. TERCER NIVEL - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

PRELIMINAR