

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														13	Ministrado									Programado	14	15
18-NAVAYIT RECURSO 2009																										
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																										
	FAIS													303,281	303,281	303,281	110,542	36.4%	0	0		235.00	131.00	55.7%		
FISM																										
	AGUA POTABLE																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
	REHABILITACIÓN																									
32090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10MT17005-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				97,977	97,977	97,977	83,778	85.0%	0	0		METRO LINEAL	153.00	130.00	85.0%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 CON TRASPASO ECONOMICO DEL EJERCICIO 2009, SIN EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2010, OBRA EN PROCESO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																									
	CONSTRUCCIÓN																									
31681	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	17-TEPIC	LO DE LAMEDO	RURAL	09FISM17100-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				14,789	14,789	14,789	0	0.0%	0	0		RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009, PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011, EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, POR LO QUE SE OPTO POR PONER EN EL AVANCE FISICO RED, YA QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO LA OPCION DE NINGUNO.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
	REHABILITACIÓN																									
31784	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				23,784	23,784	23,784	0	0.0%	0	0		OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2009, PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011, EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER OBRA.
32012	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JULIO ZNCEER ENTRE JOAQUIN MURRIETA Y CAPITAN ALVARADO EN LA COLONIA NUEVA AVIACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10MT17004-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				139,967	139,967	139,967	0	0.0%	0	0		METRO LINEAL	79.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 CON TRASPASO ECONOMICO DEL EJERCICIO 2009, NO INICIADA EN 2010, PARA INICIAR EN ESTE EJERCICIO 2011.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
	CALLES																									
	CONSTRUCCIÓN																									
31922	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCO. I. MADERO, ENTRE CALLE DURANGO Y CARRETERA TEPIC-GUADALAJARA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	09FISM17122-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES				26,764	26,764	26,764	26,764	100.0%	0	0		METROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009, OBRA CONCLUIDA EN EL PRESENTE EJERCICIO, EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS.