

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado										Ejercido	20
16-NAVARRIT RECURSO 2010																										
APORTACIONES FEDERALES 14 REGISTROS																										
	FAIS														2,022,410	2,022,410	2,022,410	194,180	9.6%	0	0		1,529.46	0.00	0.0%	
	FSM																									
	AGUA POTABLE																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
	REHABILITACIÓN																									
32147	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y V. CARRANZA EN LA COLONIA MOCTEZUMA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17023-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	20,500	20,500	20,500	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO. POR LO QUE SE OPTO PONER SISTEMA.
32287	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE QUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TECNOLOGICO DE TEPEC) EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17104-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	15,865	15,865	15,865	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	88.40	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 SIN EJERCER EN EL EJERCICIO 2010. PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2011.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
	CONSTRUCCIÓN																									
32129	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA IONACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 4 Y LA CABE 8 EN LA COLONIA EL RODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17020-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	99,581	99,581	99,581	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO. DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO PONER RED.
	REHABILITACIÓN																									
32492	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. TECNOLOGICO Y FRESNOS, CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA COLONIA PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	85,820	85,820	85,820	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.90	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011.
32547	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HERBERTO CASAS ENTRE INDIO MARIANO Y TONACO EN LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17136-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	3,903	3,903	3,903	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO. POR LO QUE SE OPTO PONER RED.
32277	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE QUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TECNOLOGICO DE TEPEC) EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17103-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	100,275	100,275	100,275	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	63.80	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 SIN INICIAR EN EL EJERCICIO 2010. PARA SER EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2011.
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
	OTROS																									
32524	10/FISM17115CP-CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	10/FISM17115-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	16,204	16,204	16,204	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.67	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
	CALLES																									
	CONSTRUCCIÓN																									
32466	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE 23 DEMARZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DEL TULE EN LA COLONIA VALLE VERDE MATATZAPAC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17105-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	29,786	29,786	29,786	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.40	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011.
32138	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 EN LA COLONIA EL RODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17021-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	407,661	407,661	407,661	0	0.0%	0	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO. DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO. POR LO QUE SE OPTO PONER METROS.
32213	EMPEDRADO AHOGADO CALLES QUIRUTE Y NOGAL ENTRE DELFIN Y PALAPA EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17041-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	261,719	261,719	261,719	194,180	74.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. OBRA EN PROCESO EN EL PRESENTE EJERCICIO. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO. POR LO QUE SE OPTO PONER METROS CUADRADOS.
32244	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE CHE QUEVARA Y LIMITE (BARRA DEL TECNOLOGICO) EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17102-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	156,351	156,351	156,351	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.53	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 SIN EJERCER EN EL EJERCICIO 2010. PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2011.
	PLUFENTES Y PASOS PEATONALES																									
32120	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ARROYO EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES.	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	10/FISM17005-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	16,502	16,502	16,502	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO. ESTE CONCEPTO NO EXISTE EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y SE OPTO PONER LA UNICA OPCION DE METRO LINEALES.
32579	10/FISM1742CP-CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 5 ENTRE CALLE ZAPATA Y CAMINO A MICROONDAS COL. LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM1742-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	644,181	644,181	644,181	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	413.76	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 SIN INICIAR EN EL EJERCICIO 2010. PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2011. LA META PROGRAMADA EN EL OFICIO DE APROBACION SON METROS CUADRADOS, PERO ESE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
	RED DE ELECTRICIDAD																									
	AMPLIACIÓN																									
32227	10/FISM17049CP-AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MORA	17-TEPIC	MORA	RURAL	10/FISM17049-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	-	-	164,058	164,058	164,058	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010, SIN INICIAR EN DICHO EJERCICIO PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO 2011.