

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
18-NAYARIT RECURSO 2011																								
SUBSIDIOS 5 REGISTROS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													2,841,144	2,746,637	2,841,144	2,746,637	99.9%	0	0	5.00	5.00	100.0%		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
113450	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO UBICADO EN EL KM 0+300 DEL MISMO CAMINO LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TEREGUAJE)	17-TEPIC	LOS SALAZARES	RURAL	18/02/0004/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	489 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	142,912	140,958	142,912	140,958	98.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$51,968.00. Y MUNICIPAL DE: \$64,960.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
AMPLIACIÓN																								
113682	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COLONIA HUANACATLE HUICHOL DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	18/02/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	452 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	315,741	282,753	315,741	282,753	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$114,815.00. Y MUNICIPAL DE: \$143,519.00. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO	
113605	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR DEL ALBERQUE ESCOLAR INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	18/02/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	241 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	574,350	529,946	574,350	529,946	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$208,854.62. Y MUNICIPAL DE: \$261,068.28. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO	
MODERNIZACIÓN																								
113352	ELAB. DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO P/LA MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (AGUAMILPA-FCD. L MADERO) SANTA ROSA-SALVADOR ALLENDE, DEL 0+000 AL 13+200	17-TEPIC	LAS PILAS (EL TEPEGLAJE)	RURAL	18/02/0003/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	741,405	728,380	741,405	728,380	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$266,601.70 Y MUNICIPAL DE: \$337,002.12. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO.	
113540	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROY. EJECUTIVO P/LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 17+800 (POCHOTTIAN-AJUAJAPAN COLONADO DE LA MORA. TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 (27 KM APROX)	17-TEPIC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	18/02/0005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	313 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,066,736	1,064,600	1,066,736	1,064,600	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$387,004.00 Y MUNICIPAL DE: \$484,800.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	