

ANEXO B  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido								Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
13	14	15	16	17+16/4	18	19	20	21	22	23+22/21	24																						
16-NAVARRIT RECURSO 2010																																	
APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS																																	
	FAIS													3,229,741	3,229,741	3,229,741	2,072,422	64.2%	0	0		2,164.26	1,665.64	77.0%									
	ISM																																
	AGUA POTABLE																																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																																
	CONSTRUCCIÓN																																
104006	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. OJO DE AGUA		TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT1704-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL				35,977	35,977	35,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSO DE 2010. EL SALDO SE REFERENDA.								
	REHABILITACIÓN																																
103094	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCÓN MERCADO Y V. CARRANZA EN LA COLONIA MOCTEZUMA		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17023-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				20,500	20,500	20,500	20,500	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO PONER SISTEMA.								
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA PINO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN COL. EL NARANJAL		TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT17002-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				99,527	99,527	99,527	78,345	78.7%	0	0	METRO LINEAL	206.00	162.12	78.7%	PROYECTO EN PROCESO CON TRANSFERENCIA DE RECURSO DE 2010.								
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																																
	EQUIPAMIENTO																																
103959	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COL. SANTA FE		TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT17033-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				553,963	553,963	553,963	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 2010. EL SALDO SE REFERENDA.								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																
	CONSTRUCCIÓN																																
103016	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA BENIGNO ALLENDE ENTRE LA CALLE 4 Y LA CABE 8 EN LA COLONIA EL RODEO		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17020-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				99,581	99,581	99,581	99,581	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO PONER RED.								
	REHABILITACIÓN																																
103764	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRIVADA PINO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN COL. EL NARANJAL		TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT17001-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				287,887	287,887	287,887	240,360	83.5%	0	0	METRO LINEAL	197.60	165.00	83.5%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 2010.								
	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TECNOLOGICO DE TEPEC) EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17103-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				100,279	100,279	100,279	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 EL SALDO SE CANCELA								
	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. TECNOLOGICO Y FRESNOS, CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA COLONIA PUENTE DE SAN CAYETANO		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				85,820	85,820	85,820	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.90	50.00	82.1%	OBRA REFERENDADA RAMO 33 FONDO 3. LA OBRA INICIO EL 20/12/2010. CONTINUANDO Y CONCLUYENDO LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE AÑO. SOLO RESTA EL FINQUITO DEL CONTRATO EXISTENTE. SE TIENE DIFERENCIA ENTRE EL VOLUMEN GENERADO EN EXPEDIENTE TECNICO Y LA CONSTITUCION REAL ALCANZADA EN CAMPO. EL SALDO SE REFERENDA PARA FINQUITAR EL CONTRATO EXISTENTE.								
	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HERIBERTO CASAS ENTRE INDIO MARIANO Y TOMACCO EN LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17138-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				3,903	3,903	3,903	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA SIN EJERCER DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO PONER RED. EL SALDO SE CANCELA AL FINQUITARSE EL CONTRATO EXISTENTE.								
	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS GARDENIAS		TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT17005-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				229,977	229,977	229,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	199.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSO DE 2010. EL SALDO SE REFERENDA.								
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																
	OTROS																																
103547	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. PUENTE DE SAN CAYETANO		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17115-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL				16,204	16,204	16,204	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.67	13.68	178.4%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3. LA OBRA INICIO EL 20/12/2010. CONTINUANDO Y CONCLUYENDO LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE AÑO. SOLO RESTA EL FINQUITO DEL CONTRATO EXISTENTE. SE TIENE LA DIFERENCIA POR LA AMPLIACION DEL AREA HIDRAULICA PARA DAR MAYOR PASO AL CAUDAL DEL AGUA. EL SALDO SE REFERENDA.								
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																
	CALLES																																
	CONSTRUCCIÓN																																
103056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 EN LA COLONIA EL RODEO		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17021-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL				407,661	407,661	407,661	407,661	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO PONER METROS.								
	EMPEDRADO AHOAGADO CALLES QUIRUTE Y NOGAL ENTRE DELFIN Y PALAPA EN LA COLONIA OJO DE AGUA		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17041-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL				261,719	261,719	261,719	261,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. OBRA TERMINADA. EL SALDO SE CANCELA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS.								
	EMPEDRADO AHOAGADO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y LIMITE (BARIO DEL TECNOLOGICO) EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17102-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL				156,351	156,351	156,351	155,027	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	432.53	429.00	99.2%	OBRA REFERENDADA RAMO 33 FONDO 3 SIN EJERCER EN EL EJERCICIO 2010. EL SALDO SE REFERENDA.								
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE 23 DEMARZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DEL TULE EN LA COLONIA VALLE VERDE MATATIPAC		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17105-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL				29,786	29,786	29,786	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.40	56.40	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 LA OBRA INICIO EL 20/12/2010. CONTINUANDO Y CONCLUYENDO LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE AÑO. SOLO RESTA EL FINQUITO DEL CONTRATO EXISTENTE. SE TIENE DIFERENCIA ENTRE LOS VOLUMENES GENERADOS EN EXPEDIENTE Y LA SUPERFICIE REAL ALCANZADA EN CAMPO. EL SALDO SE REFERENDA.								
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																																
102990	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ARROYO EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES		SAN ANDRÉS	RURAL	10/FISM17005-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL					16,502	16,502	16,502	16,502	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO EXISTE EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y SE OPTO POR PONER LA UNICA OPCION DE METRO LINEALES.								
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 5 ENTRE CALLE ZAPATA Y CAMINO A MICROONDAS COL. LUIS ECHEVERRIA		TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17142-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL				644,181	644,181	644,181	639,097	99.2%	0	0	METROS LINEALES	413.76	410.44	99.2%	OBRA REFERENDADA RAMO 33 FONDO 3 SIN INICIAR EN EL EJERCICIO 2010. EL SALDO SE REFERENDA. LA META PROGRAMADA EN EL OFICIO DE APROBACION SON METROS CUADRADOS, PERO ESE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO								
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																
	RED DE ELECTRICIDAD																																
	AMPLIACIÓN																																
103296	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MORIA		MORA	RURAL	10/FISM17048-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL					164,058	164,058	164,058	153,631	93.6%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400.00	374.00	93.5%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. EL SALDO SE REFERENDA.								