

ANEXO II  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercicio, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO II
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Programado, Ejercicio, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programado, Ejercicio, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministrado	Programado							Ejercido		Avance %		
28290	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. TECNOLOGICOS Y FRIENOS, CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA COLONIA PUENTE DE SAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	85,820	85,820	85,820	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	60.90	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011.		
28376	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HERIBERTO CASAS ENTRE INDO MARIANO Y TONCO EN LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17138-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	3,903	3,903	3,903	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR PONER RED.		
28195	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TECNOLOGICO DE TEPIC) EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17103-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,279	100,279	100,279	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	63.80	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 SIN INICIAR EN EL EJERCICIO 2010. PARA SER EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2011.		
28336	10/FISM17115CP-CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	10/FISM17115-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	16,204	16,204	16,204	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.67	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011.		
28264	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE 23 DEMANZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DEL TULE EN LA COLONIA VALLE VERDE MATATIPAC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17105-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,786	29,786	29,786	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.40	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011.		
27807	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 EN LA COLONIA EL RODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17021-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	407,661	407,661	407,661	0	0.0%	0	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS.		
27966	EMPEDRADO AHOGADO CALLES QUIHUTE Y NÓGAL ENTRE DELFIN Y PALAPA EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17041-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	261,719	261,719	261,719	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS.		
28140	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y LIMITE (BARDA DEL TECNOLOGICO) EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17102-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	156,351	156,351	156,351	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.53	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 SIN EJERCER EN EL EJERCICIO 2010. PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2011.		
27705	PUENTES Y PASOS PEATONALES	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	10/FISM17005-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	16,502	16,502	16,502	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO EXISTE EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y SE OPTO POR PONER LA UNICA OPCION DE METRO LINEALES.		
28438	10/FISM17142CP-CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 5 ENTRE CALLE ZAPATA Y CAMINO A MICROONDAS COL. LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17142-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	644,181	644,181	644,181	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	413.76	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 SIN INICIAR EN EL EJERCICIO 2010. PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2011. LA META PROGRAMADA EN EL OFICIO DE APROBACION SON METROS CUADRADOS, PERO ESE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		
27990	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD	17-TEPIC	MORA	RURAL	10/FISM17049-PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	164,058	164,058	164,058	0	0.0%	0	0	ML_CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. SIN INICIAR EN DICHO EJERCICIO PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO 2011.		
18-NAVARRIT RECURSO 2009													303,281	303,281	303,281	0	0.0%	0	0	235.00	0.00	0.0%				
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																										
FAIS																										
FISM																										
27655	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/MT17005-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,977	97,977	97,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	153.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 CON TRASPASO ECONOMICO DEL EJERCICIO 2009. SIN EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2010, SE INICIARA EN ESTE EJERCICIO 2011.		
27332	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	17-TEPIC	LO DE LAMEDO	RURAL	09/FISM17100-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	14,789	14,789	14,789	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, POR LO QUE SE OPTO POR PONER EN EL AVANCE FISICO RED, YA QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO LA OPCION DE NINGUNO.		
27408	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS ENTRE MARIANO MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	23,784	23,784	23,784	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2009. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER OBRA.		
27613	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JULIO ZINER ENTRE JOAQUIN MURRIETA Y CAPITAN ALVARADO EN LA COLONIA NUEVA AVIACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/MT17004-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	139,967	139,967	139,967	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	79.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 CON TRASPASO ECONOMICO DEL EJERCICIO 2009. NO INICIADA EN 2010. PARA INICIAR EN ESTE EJERCICIO 2011.		
27527	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCO. I MADERO, ENTRE CALLE DURANGO Y CARRETERA TEPIC-GUADALAJARA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	09/FISM17122-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	26,764	26,764	26,764	0	0.0%	0	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009. PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS.		
18-NAVARRIT RECURSO 2008													14,337	14,337	14,337	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%				
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																										
FAIS																										
FISM																										
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLE																										
27270	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAVARRIT COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17018-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	14,337	14,337	14,337	0	0.0%	0	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2008 PARA FINALIZAR EN EJERCICIO 2011. EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS, YA QUE ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO.		