

ANEXO II
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21	24
														Ministrado	Programado										
134408	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME07 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE RAFAEL AVILA ENTRE ZAPOPAN Y MARGARITA M. DE JUAREZ. COL. PTA. DE LA LAGUNA	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17038-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	363,883	363,883	363,883	363,883	100.0%	0	M2. EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
134361	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME06 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LUCHA PROLETARIA ENTRE RAMON JIMENEZ Y MARTRES DE FEBRERO. COL. VENCEREMOS	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17031-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	347,705	347,705	347,705	347,705	100.0%	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
134518	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME07 EMPEDRADO NORMAL. CALLE PROL. LUCHA PROLETARIA PARA CALLE A LA CALLE 21 DE FEBRERO. COL. LOMAS DE LA LAGUNA	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17038-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	552,179	552,179	552,179	552,179	100.0%	0	M2. ADORNAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
134296	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME07 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE LIBRAMIENTO Y AV. SAUCES. COL. UNION POPULAR	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17024-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	571,020	571,020	571,020	571,020	100.0%	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
134303	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME09 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE TRABAJO ENTRE ACATAPAN Y U. D. STA. TERESITA. COL. STA. TERESITA	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17025-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	819,488	819,488	819,488	819,488	100.0%	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
134322	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME07 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COLOMO COMBATIVO ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y PUEBLO EN LUCHA. COL. 2 DE AGOSTO	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17027-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	345,918	345,918	345,918	345,918	100.0%	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
134339	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME07 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NAYARIT ENTRE INDEPENDENCIA Y OLIVOS. COL. LAS CONCHAS	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17028-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	918,155	918,155	918,155	918,155	100.0%	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
134332	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME04 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LIMA ENTRE MOLOLOA Y BOULEVARD L. DONALDO COLOMO. COL. 4 MILPAS	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17028-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,115,277	1,115,277	1,115,277	1,115,277	100.0%	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
132880	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE 23 DE MARZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DEL TULE COL. VALLE VERDE MATATIPAC	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17105-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	366,962	366,962	366,962	337,176	91.9%	0	M2. METROS CUADRADOS	1,356.40	1,246.53	91.9%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2010		
131622	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES QUIHUTE Y NDOAL ENTRE DELFIN Y PALAPA EN LA COLONIA OJO DE AGUA	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17041-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	657,500	657,500	657,500	395,781	60.2%	0	M2. METROS CUADRADOS	1,259.86	758.44	60.2%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO. PENDIENTE DE AMORTIZAR ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 88,377.89		
131699	EMPEDRADO NORMAL CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE BUMBELIAS Y VALLE DE PICACHOS EN LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ 1 SECCION	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17050-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	530,984	530,984	530,984	523,747	98.6%	0	M2. METROS CUADRADOS	1,599.20	1,576.81	98.6%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010		
130412	REHABILITACION ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIENTO RAPIDO PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPEC	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17091-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	124,630	124,630	124,630	124,630	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	2,608.00	2,608.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO RAMO 33 FONDO 3 2010		
130518	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2 A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE TEPEC	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17092-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,448,055	1,448,055	1,448,055	1,448,055	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	2,608.00	2,608.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 2010		
130591	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ARROYO EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	TEPEC	SAN ANDRES	RURAL	10/FISM17006-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	229,796	229,796	229,796	228,750	99.5%	0	M2. METROS LINEALES	56.00	56.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 2010		
134524	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA N 180171ME02 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE PRIVADA GUAYABO ENTRE ZICACALCO E ITAPALAPA. COL. STA. TERESITA	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17038-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,538	7,538	7,538	7,538	100.0%	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA		
133100	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIACION ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS DE TEPEC	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17109-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	1,025,324	1,025,324	1,025,324	1,025,324	100.0%	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	5,500.00	5,500.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS. ESTE CONCEPTO NO VIENE EN EL CATALOGO		
133726	RED DE ELECTRICIDAD APORTACION A LA C. F. E. PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DEL SOL	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17118-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	174,627	174,627	174,627	145,075	83.1%	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	530.00	530.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010		
133707	APORTACION A LA C. F. E. PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS CONTINENTES	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17117-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	160,607	160,607	160,607	148,830	92.7%	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	406.00	406.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010		
133850	PAGO A LA C. F. E. PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA FERNANDO CARRILLO NOYOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	TEPEC	SAN CAYETANO	URBANO	10/FISM17128-PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	187,563	187,563	187,563	187,563	100.0%	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	570.00	570.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010		
141072	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME CONSTRUCCION APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA D2P A LA OBRA 02P18008718 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	10/FISM17091-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	10,812	10,812	10,812	10,812	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE APROBACION ES 1 ACCION. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS 1. AMPLIACION DE PRESUPUESTO.		
140421	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA D2P A LA OBRA 02P18122274 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	TEPEC	SAN ANDRES	RURAL	10/FISM17085-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	52,581	52,581	52,581	52,581	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE APROBACION ES 1 ACCION. LA UNIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS 1. AMPLIACION DE PRESUPUESTO		
141016	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA D2P A LA OBRA 02P1812278 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CORRAL DE SORIA	TEPEC	EL CORRAL DE SORIA	RURAL	10/FISM17090-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	30,242	30,242	30,242	30,242	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE APROBACION ES 1 ACCION. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS 1.		
140578	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA D2P A LA OBRA 02P18130626 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON	TEPEC	EL LIMON	RURAL	10/FISM17087-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	10,383	10,383	10,383	10,383	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE APROBACION ES 1 ACCION. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS 1. AMPLIACION DE PRESUPUESTO.		
140524	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA D2P A LA OBRA 02P18130638 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	TEPEC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	10/FISM17086-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	36,869	36,869	36,869	36,869	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE APROBACION ES 1 ACCION. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS 1. AMPLIACION DE PRESUPUESTO.		
141543	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA D2P A LA OBRA 02P18130639 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA	TEPEC	LA RESOLANA	RURAL	10/FISM17094-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	17,019	17,019	17,019	17,019	100.0%	30,401	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE APROBACION ES 1 ACCION. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS 1. AMPLIACION DE PRESUPUESTO.		
141371	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA D2P A LA OBRA 02P18130646 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS	TEPEC	MESA DE PICACHOS (EL CASCO)	RURAL	10/FISM17092-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	13,672	13,672	13,672	13,672	100.0%	0	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 2010. EN EL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA DEL OFICIO DE APROBACION ES 1 ACCION. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS 1. AMPLIACION DE PRESUPUESTO.		
134187	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN ZONA URBANA Y RURAL TEPEC	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17141-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL MUNICIPAL	-	-	1,268,396	1,268,396	1,268,396	1,264,194	99.7%	0	M2. METROS CUADRADOS	3,419.70	3,419.70	100.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2010		
134106	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN ZONA URBANA Y RURAL TEPEC	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17140-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,798,580	99.9%	0	M2. METROS CUADRADOS	15,147.00	15,147.00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2010		
130785	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2010	TEPEC	TEPEC	URBANO	10/FISM17013-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	-	-	1,325,149	1,325,149	1,325,149	1,325,149	100.0%	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 33 FONDO 3 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO		