

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|-----------|--|------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulados al Trimestre Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 10 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | 429,185 | 429,185 | 429,185 | 427,766 | 99.7% | 0 | 0 | 170.00 | 170.00 | 100.0% | | | | |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127438 | CONSTRUCCION DE 159 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE | 17-TEPIC | SALVADOR ALLENDE | RURAL | 0DZP18208718 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 32 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 17,062 | 17,062 | 17,062 | 17,062 | 100.0% | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 2,844.00 Y UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 10,832.00. | | | |
| 126967 | CONSTRUCCION DE 198 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS | 17-TEPIC | CALERAS DE COFRADOS | RURAL | 0DZP18123335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 28 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 22,045 | 22,045 | 22,045 | 22,045 | 100.0% | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 100.0% | PROYECTO NO INICIADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 3,674.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 10,110.00. | | | |
| 127302 | CONSTRUCCION DE 249 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS (EL CASCO) | 17-TEPIC | MESA DE PICACHOS (EL CASCO) | RURAL | 0DZP18130640 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 34 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 24,309 | 24,309 | 24,309 | 24,309 | 100.0% | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,091.00 Y UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 13,672.00. | | | |
| 127105 | CONSTRUCCION DE 262 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON | 17-TEPIC | EL LIMON | RURAL | 0DZP18130626 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 35 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 24,231 | 24,231 | 24,231 | 24,231 | 100.0% | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,038.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 10,383.00. | | | |
| 127485 | CONSTRUCCION DE 285 M2 DE PISO FIRME EN CARLOS ALATORRE EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE | 17-TEPIC | SALVADOR ALLENDE | RURAL | 0DZP18209109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 37 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 27,897 | 27,897 | 27,897 | 27,897 | 100.0% | 0 | 0 | 13.00 | 13.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 4,690.00 Y UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 17,692.00. | | | |
| 127216 | CONSTRUCCION DE 345 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA | 17-TEPIC | LA RESOLANA | RURAL | 0DZP18130639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 40 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 30,470 | 30,470 | 30,470 | 30,470 | 100.0% | 0 | 0 | 17.00 | 17.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 5,078.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 17,019.00. | | | |
| 127070 | CONSTRUCCION DE 537 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN | 17-TEPIC | SANTIAGO DE POCHOTITAN | RURAL | 0DZP18123652 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 59 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 47,691 | 47,691 | 47,691 | 47,691 | 100.0% | 0 | 0 | 18.00 | 18.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONA PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 7,948.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 26,054.00. | | | |
| 127180 | CONSTRUCCION DE 768 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE | 17-TEPIC | JESUS MARIA CORTE | RURAL | 0DZP18130638 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 75 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 68,086 | 68,086 | 68,086 | 68,086 | 100.0% | 0 | 0 | 26.00 | 26.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 11,348.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 36,869.00. | | | |
| 126913 | CONSTRUCCION DE 879 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CORRAL DE SORIA | 17-TEPIC | EL CORRAL DE SORIA | RURAL | 0DZP18122278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 78 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 86,781 | 86,781 | 86,781 | 85,362 | 98.4% | 0 | 0 | 22.00 | 22.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONA PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 14,463.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 30,242.00. | | | |
| 126818 | CONSTRUCCION DE 953 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES | 17-TEPIC | SAN ANDRES | RURAL | 0DZP18122274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 145 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT | 80,613 | 80,613 | 80,613 | 80,613 | 100.0% | 0 | 0 | 41.00 | 41.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONA PRIORITARIAS 2010. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$ 13,438.00 Y PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$ 52,581.00. | | | |