

EJERCICIO FISCAL 2012													PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE										Información complementaria y explicación de variaciones	
Folio Relativo	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
<b>NAYARIT RECURSO 2012</b>																								
<b>CONVENIOS E INSTRUMENTOS</b>																								
<b>OTROS CONVENIOS</b>																								
<b>OTROS CONVENIOS</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>AMPLIACIÓN</b>																								
134580	PROSSAPYS III JESUS MARIA CORTÉ (COL. EL HUANACACTLE)	17-TEPIC	EL HUANACACTLE	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   138- DELEGACIÓN FEDERAL EN NAYARIT	2,432,609	2,432,609	2,432,609	2,402,537	98.8%	4,665	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 16 EJERCICIO 2012. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: 5608,152.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
134856	PROSSAPYS III GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN JESUS MARIA CORTÉ (COL. EL HUANACACTLE)	17-TEPIC	EL HUANACACTLE	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   138- DELEGACIÓN FEDERAL EN NAYARIT	102,170	102,170	102,170	102,170	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 16 PROSSAPYS III 2012. GASTOS INDIRECTOS