

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE ANEXACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012														PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE										INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES							
Folio Revisado	Destino del gasto (Descripción e identificación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	18-15/13	Trimestre		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
														Ministrado	Programado			Generados	Ejercidos						21	22	23	24-21/20			
<b>REMANENTE RECURSO 2011</b>														21,138,401	21,138,401	21,138,401	19,353,744	91.6%	339,206	0	76,512.04	68,437.99	97.1%								
<b>ANEXACIONES FEDERALES 36 REGISTROS</b>																															
<b>FINAN</b>																															
<b>FINAN</b>																															
<b>AGUA POTABLE</b>																															
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																															
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																															
106854	11/FSM17060-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. ECODUROSITAS	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17060-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	224,538	224,538	224,538	223,708	99.6%	0	0	METRO LINEAL	756.80	744.40	98.4%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-002/2012.							
106759	AMPL. AGUA POTABLE CALLE RIO COMPOSTELA/LAGUNA DE MEXCALITLAN Y PEREPEITE. CALLE RIO HUANICAMATEM Y PEREPEITE. C. DE MEXCALITLAN/RIO HUANICAMATEM Y TANGUE ELEVADO COL. CORREGIDORA EN SAN CAYETANO	17-TEPEC	SAN CAYETANO	URBANO	11/FSM17015-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	304,625	304,625	304,625	282,812	92.8%	0	0	METRO LINEAL	861.00	861.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-002/2012.							
106793	11/FSM17029-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS ENTRE F. GUERRERO Y SAN FRANCISCO COL. EMBAJADO ZAPATA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17029-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	330,897	330,897	330,897	330,896	100.0%	0	0	METRO LINEAL	291.70	291.70	100.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO EXISTE EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-002/2012.							
106828	11/FSM17034-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SAN JUAN INES DE LA CRUZ COL. AMADO NERVO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17034-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	89,571	89,571	89,571	89,571	100.0%	0	0	METRO LINEAL	114.70	169.50	147.8%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MANTENIMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-002/2012.							
106832	11/FSM17050-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COL. PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17050-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	160,738	160,738	160,738	158,201	98.5%	0	0	METRO LINEAL	249.00	225.40	90.5%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MANTENIMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-002/2012.							
106891	12/MT17003P-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO I. MADRINO ENTRE PEDRAZA Y AGUAYAPAN EN LA COL. LOPEZ MATEOS	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	12/MT17003P	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIAPA TEPEC	-	-	174,102	174,102	174,102	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	344.50	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA. FONDO 11 RAMO 33 REFERENCIO 2011. APROBADA SEGUN OFICIO S05-TRASP-F3-017-020-2012. DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.							
106899	12/MT17004P-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ZOCALO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA EN LA COL. MOCTEZUMA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	12/MT17004P	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIAPA TEPEC	-	-	117,162	117,162	117,162	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	143.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA. FONDO 11 RAMO 33 REFERENCIO 2011. APROBADA SEGUN OFICIO S05-TRASP-F3-017-020-2012. DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.							
<b>POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE</b>																															
<b>EQUIPAMIENTO</b>																															
106839	11/FSM17056-CP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA REFORMA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17056-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	531,037	531,037	531,037	530,556	99.9%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-002/2012.							
106844	11/FSM17057-CP EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS COL. MESERIA TERRITORIAL LOS SAUCES, MOCTEZUMA, MORELOS, LOPEZ MATEOS, PTA. DE LA LAGUNA, JARDINES DEL VALLE, FELIX PEÑA Y A. NERVO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17057-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	3,089,197	3,089,197	3,089,197	3,086,474	99.9%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-002/2012.							
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																															
<b>RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO</b>																															
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																															
106803	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRIBU DE BENJAMIN ENTRE TRIBU ZABULON Y PRIV. SINAL. CALLE TRIBU LEVI ENTRE TRIBU ZABULON Y TRIBU GAD COLONIA BETHEL	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17030-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	362,150	362,150	362,150	358,213	98.9%	0	0	METRO LINEAL	265.70	442.79	166.7%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106814	11/FSM17048-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PALMAYANGAL Y PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA/ADDOFO LOPEZ MATEOS Y PALAPA COL. OJO DE AGUA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17048-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	93,671	93,671	93,671	93,647	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.50	80.50	100.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106823	11/FSM17067-CP CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALE DE NAYARIT	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17067-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	487,659	487,659	487,659	487,231	99.9%	0	0	METRO LINEAL	375.10	345.70	92.2%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA CON AMPLIACION. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012. OFICIO DE AMPLIACION S05-TRASP-F3-017-017/2012.							
<b>MEJORAMIENTO</b>																															
106769	11/FSM17017-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JAZMINES	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17017-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	471,545	471,545	471,545	466,661	99.0%	0	0	METRO LINEAL	301.80	391.00	129.6%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-010/2012 EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO EXISTE EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO.							
106773	11/FSM17018-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAJONERA ENTRE GORRÓNCELLO Y CANARIO COL. EL FASAN II	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17018-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	594,642	594,642	594,642	593,292	99.8%	0	0	METRO LINEAL	383.10	423.30	110.5%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL CAMPO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106778	11/FSM17019-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MEUTA ENTRE SAMARIA Y JORDAN. CALLE CANAN ENTRE JORDAN Y BETHANIA COL. HERMOSA PRONCIA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17019-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	468,254	468,254	468,254	467,728	99.9%	339,206	0	METRO LINEAL	239.90	239.90	100.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO EXISTE EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106781	11/FSM17020-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN GUSTAVO DIAZ ORDIZ. TRIANO S/CO. I. MADRINO Y MARIANO MATEOS. TRIANO S/2. FLORES MAGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL.OJO DE AGUA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17020-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	740,687	740,687	740,687	739,848	99.9%	0	0	METRO LINEAL	470.80	499.85	106.2%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-001/2012.							
106785	11/FSM17021-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y F. GUERRERO COL. EMBAJADO ZAPATA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17021-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	620,508	620,508	620,508	620,508	100.0%	0	0	METRO LINEAL	314.80	314.10	99.8%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO EXISTE EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106790	11/FSM17022-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADRINO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ZOCALCO COL. LOPEZ MATEOS	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17022-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	451,428	451,428	451,428	442,261	98.0%	0	0	METRO LINEAL	232.30	232.30	100.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106797	11/FSM17033-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SAN JUAN INES DE LA CRUZ COL. AMADO NERVO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17033-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	216,175	216,175	216,175	205,390	95.0%	0	0	METRO LINEAL	470.80	108.50	23.0%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106808	11/FSM17048-CP REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV. MEXICO Y LEONA VICARIO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CONSTRUCCION Y LEONA VICARIO COL. PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17048-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	525,558	525,558	525,558	523,219	99.9%	0	0	METRO LINEAL	197.40	198.00	100.3%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
106818	11/FSM17059-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE ARGENTINA ENTRE BOUVIA Y ALASKA, CALLE BOUVIA ENTRE ARGENTINA Y MORELOS Y CALLE MORELOS ENTRE BOUVIA Y BELLA ITALIA COL. LOMAS BONITAS	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17059-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	991,603	991,603	991,603	987,573	99.6%	0	0	METRO LINEAL	577.20	580.60	100.6%	OBRA REFRENDAADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA TERMINADA. EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO REHABILITACION POR LO QUE SE OPTO POR MEJORAMIENTO. OFICIO DE APROBACION S05-TRASP-F3-017-001/2012.							
<b>MANTENIMIENTO</b>																															
106942	12/MT17005P-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FCO. I. MADRINO ENTRE ACHAPAN Y PEDRAZA COL. ADDOFO LOPEZ MATEOS	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	12/MT17005P	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIAPA TEPEC	-	-	636,399	636,399	636,399	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	266.40	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA. FONDO 11 RAMO 33 REFERENCIO 2012. APROBADA SEGUN OFICIO S05-TRASP-F3-017-021-2012. DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.							
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																															
<b>CALLES</b>																															
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																															
106871	11/FSM17046-CP CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TACUBAYA ENTRE SAN JUAN INES DE LA CRUZ Y CERRADA COL. AMADO NERVO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	11/FSM17046-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	732,116	732,116	732,116	729,947															