

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
18-NAVARRIT RECURSO 2010																									
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																									
FAIS													951,727	951,727	951,727	79,501	8.4%	0	0			298.00	2.03	0.7%	
FBM																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
38698	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT17004-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			35,977	35,977	35,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. OBRA SIN INICIAR. OFICIO DE APROBACION SDS-TRASP-F3-017/2012.	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																								
	EQUIPAMIENTO																								
38646	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COL. SANTA FE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT17003-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			553,963	553,963	553,963	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. OBRA SIN INICIAR. OFICIO DE APROBACION SDS-TRASP-F3-017-008/2012.	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	MEJORAMIENTO																								
38560	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y FRESNOS, CALLE JON INDEPENDENCIA ENTRE FCO. I. MADERO Y CERRADA CALLE PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			85,820	85,820	85,820	48,814	56.9%	0	0	RED	1.00	0.56	56.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. OBRA EN PROCESO. EN EL OFICIO DE APROBACION SDS-TRASP-F3-017-2012 EN EL RUBRO DE METAS TOTALES EN UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD NO HAY NADA POR LO QUE SE OPTÓ EN EL AVANCE FÍSICO EN UNIDAD DE MEDIDA PONER RED 1.	
38769	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS GARDENIAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11/MT17005-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL. LAS GARDENIAS			229,977	229,977	229,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	199.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. OBRA SIN INICIAR. OFICIO DE APROBACION SDS-TRASP-F3-017-006/2012.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
38307	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE 23 DE MARZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DE TULE COL. VALLE DE MATATPAC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			29,786	29,786	29,786	14,745	49.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.49	49.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. SIN TERMINAR EN EL OFICIO DE APROBACION SDS-TRASP-F3-005/2012 EN EL RUBRO DE METAS TOTALES NO HAY UNIDAD DE MEDIDA NI CANTIDAD. POR LO QUE SE OPTÓ POR PONER METROS CUADRADOS Y EN PROGRAMADO ANUAL. 1.	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
38440	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA CALLE FCO. I. MADERO COL. PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17115-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			16,204	16,204	16,204	15,942	98.4%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.98	98.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. OBRA EN PROCESO. EN EL OFICIO DE APROBACION EN EL RUBRO DE METAS TOTALES EN UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD NO HAY NADA, POR LO QUE EN EL AVANCE FÍSICO SE OPTÓ POR METROS LINEALES CANTIDAD 1.	