

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado							
119744	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M027 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO COL. LOMA HERMOSA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17023-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			111,977	67,182	111,977	0	0.0%	M2, CAMELIONES	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, CAMELIONES AL NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
119705	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M029 CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES DE CONCRETO COL. COMERCIALES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17023-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			21,457	12,874	21,457	0	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES POR NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
119528	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M033 PAVIMENTACION ASFALTICA COL. AMPL. PARAISO Y AMPL. JARDINES DEL VALLE 3ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17021-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			715,258	429,155	715,258	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, CONCRETO ASFALTICO POR NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
119465	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M054 PAVIMENTACION ASFALTICA COL. LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17021-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,293,523	776,114	1,293,523	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, CONCRETO ASFALTICO AL NO HABER EL CONCEPTO APORTACION.
119420	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M062 PAVIMENTACION ASFALTICA COL. AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17021-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			259,847	155,908	259,847	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, CONCRETO ASFALTICO AL NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
119664	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M063 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17022-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			567,021	340,213	567,021	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, CONCRETO HIDRAULICO AL NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
119251	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M064 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN COL. LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17019-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			629,084	377,450	629,084	0	0.0%	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, MURO DE CONTENCIÓN.
112339	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT OBRA 180171M019 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN COL. NUEVO VALEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17016-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			628,408	377,045	628,408	0	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III AL RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE AP POR LO QUE SE OPTO POR M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO.
118055	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT OBRA 180171M048 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COL. LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17016-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			226,766	136,060	226,766	0	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO ESTA EL CONCEPTO DE AP POR LO QUE SE OPTO POR M2, ADOQUINAMIENTOS O EMPEDRADOS.
119627	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M065 PAVIMENTACION ASFALTICA COL. 5 DE FEBRERO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17021-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			483,016	289,810	483,016	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR M2, CONCRETO ASFALTICO POR NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
118391	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M020 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17016-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			690,700	414,420	690,700	0	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO AP POR LO QUE SE OPTO POR M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO.
118096	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M042 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17016-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			617,212	370,327	617,212	0	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO AP POR LO QUE SE OPTO POR M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO.
118001	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M013 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COL. LOMAS DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17016-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			114,957	68,974	114,957	0	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO ESTA EL CONCEPTO AP POR LO QUE SE OPTO POR M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO.
110066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. 2 DE AGOSTO CHE SUEVARA/AV. TECNOLÓGICO Y TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17004-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,042,883	2,030,474	2,042,883	2,030,474	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012.
110276	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ERR-2K PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17012-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			274,978	164,987	274,978	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA SIN INICIAR.
110468	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2 A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17013-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			3,024,841	1,814,905	3,024,841	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA SIN INICIAR.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
	CONSTRUCCION																					
119791	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M005 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS COL. ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17024-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			12,958	7,775	12,958	0	0.0%	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR METROS LINEALES POR NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
119846	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M023 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS COL. LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17024-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			61,270	36,762	61,270	0	0.0%	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	APORTACION DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III A RAMO 20 HABITAT 2012. ACCION SIN INICIAR. EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTO POR METROS LINEALES AL NO ESTAR EL CONCEPTO APORTACION.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
111625	APORTACION DE RECURSOS DE FONDO 3 A RAMO 20 PROGRAMA TU CASA A 5 UNIDAD DE VIVIENDA BASICA URBANA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17008-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA			265,000	265,000	265,000	265,000	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA TERMINADA.
111405	12/FISM17006-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA TU CASA A LA CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES DE VIVIENDA BASICA RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17006-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA			735,000	735,000	735,000	735,000	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA TERMINADA. EN DESTINO DEL GASTO EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE PUSO TEPIC PORQUE ABARCA VARIAS LOCALIDADES EN LA ZONA RURAL.
	MEJORAMIENTO																					
111549	12/FISM17007-CP-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 5 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA (TLG)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17007-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA			75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA TERMINADA.
111716	12/FISM17009-CP-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 5 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA URBANA (RA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17009-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA TERMINADA.
111818	12/FISM17010-CP-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 5 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17010-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA			138,750	138,750	138,750	138,750	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA TERMINADA. EN DESTINO DEL GASTO EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE LE PUSO TEPIC PORQUE ABARCA VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL.
112079	12/FISM17011-PR-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 15 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL (TLG)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17011-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA			104,250	104,250	104,250	104,250	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012. OBRA TERMINADA. EN DESTINO DEL GASTO EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE PUSO TEPIC PORQUE SON VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL.
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																					
	CONSTRUCCION																					
103083	12/FISM17001-CP-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA COUSSA, CONST. DE 7 JACUETES Y UN BORDO EN VARIAS LOCALIDAD DE TEPIC (BELLAVISTA, LA YERBA Y TRAPICHILLO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17001-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL			150,951	150,951	150,951	150,951	100.0%	M2, BORDO	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2012. ACCION REALIZADA. OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-001 EJERCICIO 2012. APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA COUSSA, A LA OBRA CONSTRUCCION DE 7 JACUETES Y UN BORDO EN VARIAS LOCALIDADES DE TEPIC (BELLAVISTA, LA YERBA Y EL TRAPICHILLO) APROBADA SEGUN OFICIO NO. SDS-FISM-F3-017-001/2012 DE FECHA 14/03/2012.
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
103140	12/FISM17002-CP CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/FISM17002-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL			1,192,300	721,100	1,192,300	721,100	100.0%	INFORME	15.00	9.00	60.0%	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2012. EN PROCESO. OFICIO DE APROBACION SDS-FISM-F3-017-002/2012.