



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios							Rendimientos Financieros: Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21		
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA FAIZAN 1	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	147.207	0	147.207	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	49,775	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$147,207.00		
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	226.285	0	226.285	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.10058	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$249,554.00		
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	602.168	0	602.168	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.77415	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$602,169.00		
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	79.227	0	79.227	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	32,880	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$79,228.00		
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	288.967	0	288.967	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.44600	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$288,967.00		
EMPEDRADO NORMAL EN LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ II SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	537.285	0	537.285	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.38673	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$537,285.00		
PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	489.716	0	489.716	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.89135	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$489,717.00		
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	659.587	0	659.587	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.82588	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$659,588.00		
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	494.155	0	494.155	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.79829	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$494,156.00		
180171ME017-PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	325.624	0	325.624	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.23502	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$325,625.00		
180171ME021-EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA RUINAS DE JULIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	297.550	0	297.550	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.27382	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$297,550.00		
180171ME073-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	19.645	0	19.645	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$19,645.00		
180171ME076-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	359.494	0	359.494	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.39697	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$359,494.00		
180171ME082-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	179.592	0	179.592	0	0.0%	0	0	OBRA	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$179,593.00		
MEJORAMIENTO																	
SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO 2 CARCAMOS EN LAS COLONIAS PUERTA DE LA LAGUNA Y LA LOMITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	370.000	0	370.000	0	0.0%	0	0	LOTE	200	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$370,000.00		
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
APOYO A COMITES DE CONTRALORIA MUNICIPAL MULTIPOLIGONO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20.112	0	20.112	0	0.0%	0	0	COMITE	1,600	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011		
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN EL VALLE NUEVO MANEY Y EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	89.800	0	89.800	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	200	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$89,800.00		
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	123.476	0	123.476	0	0.0%	0	0	CURSO	200	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$123,476.00		
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	132.962	0	132.962	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$132,962.00		
CURSO DE MANEJO DE ZANCOS Y MANOS LIBRES EN LA COLONIA EL SACRISTAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	38.845	0	38.845	0	0.0%	0	0	CURSO	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$38,845.00		
CURSO DE PINTURA PARA NIÑOS Y JOVENES ESPECIALES CON SINDROME DE DOWN EN LA COLONIA CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22.966	0	22.966	0	0.0%	0	0	CURSO	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$22,966.00		
EQUIPAMIENTO DE 2 MODULOS DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES LOS SAUCES Y EL SACRISTAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	86.630	0	86.630	0	0.0%	0	0	LOTE	200	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$86,630.00		
180171DS010-ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS MULTIPOLIGONO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	408.599	0	408.599	0	0.0%	0	0	APOYO	6,500	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$408,600.00		
180171DS011-CURSOS DE COMPUTACION COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14.600	0	14.600	0	0.0%	0	0	CURSO	200	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$14,600.00		
180171DS012-ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO EN LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	120.000	0	120.000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$120,000.00		
180171DS013-ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JARDINES DEL VALLE 3ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	120.000	0	120.000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$120,000.00		
180171DS015-CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	26.695	0	26.695	0	0.0%	0	0	CURSO	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$26,695.00		
180171DS017-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS CON BEBES VIRTUALES EN LA COLONIA JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	410.745	0	410.745	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$410,745.00		
180171DS019-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	201.775	0	201.775	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$201,775.00		
180171DS022-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	189.350	0	189.350	0	0.0%	0	0	PIEZA	95,500	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$189,350.00		
180171DS024-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEAS VISUALES EN LA COLONIA SANTA FE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	85.770	0	85.770	0	0.0%	0	0	PIEZA	43,600	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$85,770.00		
180171DS025-CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	73.200	0	73.200	0	0.0%	0	0	CURSO	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$73,200.00		
180171DS028-CURSO DE REPOSTERIA EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	53.704	0	53.704	0	0.0%	0	0	CURSO	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$53,705.00		
180171DS031-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	201.775	0	201.775	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$201,775.00		
180171DS033-PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA EL VALLE NUEVO VALEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	86.780	0	86.780	0	0.0%	0	0	PIEZA	44,100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR EN RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$86,780.00		
180171DS040-CAMPAÑA DE ATENCIÓN MÉDICO DENTAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	168.490	0	168.490	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$168,490.00		
180171DS047-CAMPAÑA DE DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN LA COLONIA LAS FLORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	363.590	0	363.590	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.07500	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$363,590.00		
180171DS048-CAMPAÑA DE APARATOS AUDITIVOS EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	280.000	0	280.000	0	0.0%	0	0	PIEZA	15,100	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$280,000.00		
180171DS34-CURSO DE COMPUTACION EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14.600	0	14.600	0	0.0%	0	0	TALLER	200	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$14,600.00		
18171DS045-CURSO INTEGRAL DE PLOMERIA, FONTANERIA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO EN LA COLONIA NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	54.873	0	54.873	0	0.0%	0	0	CURSO	300	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$54,873.00		
<b>PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA</b>																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC	17-TEPIC	SAN ANDRÉS	RURAL	1,310,700	1,199,290	1,310,700		0.0%	0	0	VIVIENDA	2,500	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$594,950.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$77,500.00. EN EL		
CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,120,000	1,939,800	2,120,000		0.0%	0	0	VIVIENDA	4,000	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$2,120,000.00		
AMPLIACION																	
AMPLIACION DE 15 RECAMARAS ADICIONALES EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	249.765	228.535	249.765		0.0%	0	0	VIVIENDA	1,500	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$249,765.00. Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$45,000.00		
MEJORAMIENTO																	
MEJORAMIENTO DE 15 TECHOS DE LOZA DE CONCRETO EN LA ZONA RURAL	17-TEPIC	BELLAVISTA	RURAL	213.225	195.100	213.225		0.0%	0	0	VIVIENDA	1,500	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$96,345.00. Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$11,550.00. EN EL		
MEJORAMIENTO DE 60 TECHOS DE LOSA DE CONCRETO EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	618.960	566.348	618.960		0.0%	0	0	VIVIENDA	6,000	000	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$618,960.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$120,000.00		
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																	
INFRAESTRUCTURA SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	8,500,000	3,400,000	8,500,000		0.0%	0	0	OBRA	200	000	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. CONSTRUCCION DE STAND DE TIRO Y COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL.		
EQUIPAMIENTO																	
SISTEMAS DE INFORMACION																	
OPERACION POLICIAL SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,265,000	506,000	1,265,000		0.0%	0	0	LOTE	100	000	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. OPERACION POLICIAL, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON EQUIPAMIENTO DE (3) UPS, (2) IMPRESORAS PARA EL EQUIPO		
OTROS																	
EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,002,130	5,200,852	13,002,130		0.0%	0	0	LOTE	100	000	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA CON (50) ARMAS CORTAS, (50) ARMAS LARGAS, UNIDADES DE		
GAST																	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
																13
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 A LA OBRA 18041ME040 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MAURICIO CERVANTES EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	228.648	114.324	228.648	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDIO MARIANO EN LA COL. SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	151.621	75.811	151.621	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRISICLIANO ROMERO EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	265.089	132.545	265.089	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TECOMAN EN LA COL. LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	31.919	15.960	31.919	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME054 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON JIMENEZ EN LA COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	17.347	8.674	17.347	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME058 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	87.842	43.921	87.842	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO EN SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME061 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CHE GUEVARA EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	193.169	96.585	193.169	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO PONER SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME063 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHE GUEVARA EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	808.706	404.353	808.706	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME067 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VID EN LA COL. COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	160.569	80.285	160.569	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME073 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE COPAL EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	19.645	9.823	19.645	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME081 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE OCTUBRE EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	57.877	28.939	57.877	0	0.0%	0	0	0	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA.	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO COMPOSTELA/LAGUNA DE MEXCALTITAN Y TEPETITIC, C. RIO IXTLAN/ ISLA DE MEXCALTITAN/ RIO IXTLAN Y TANQUE ELEVADO COL. LA CORREGIDORA EN SN. CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	304.625	152.313	304.625	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	86,100	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011, SIN INICIAR.
INSTALACION																
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME014 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR JUAN ESCUTIA EN LA COL. EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	30.103	15.052	30.103	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME015 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALEJANDRO RIVAS C. EN LA COL. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	16.294	8.147	16.294	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME022 CALLE XOCHILT EN LA COL. LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	21.673	10.836	21.673	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO SIENDO LA UNICA OPCION TOMAS DOMICILIARIAS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME044 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CULTURA POPULAR EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14.625	7.313	14.625	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME045 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CARRILLO PUERTO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13.765	6.883	13.765	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME047 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25.938	12.969	25.938	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME057 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PLATANOS EN LA COL. AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3.187	1.594	3.187	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS.
APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME016 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 21 DE AGOSTO EN LA COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	55.244	27.622	55.244	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION																
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME038 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,599,896	799,948	1,599,896	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME004 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRISICLIANO ROMERO EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	836.736	418.368	836.736	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME025 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO RIVAS C. EN LA COL. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	113.955	56.978	113.955	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME027 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VALLE DEL YAQUI, SAUCES Y ENCINO EN COL. VALLE DE LA CRUZ 2ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	184.624	92.312	184.624	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME029 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 21 DE AGOSTO EN LA COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	276.471	138.236	276.471	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME030 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANDADOR JUAN ESCUTIA EN LA COL. EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	203.037	101.519	203.037	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME031 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE XOCHILT EN LA COL. LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	174.684	87.342	174.684	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME032 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AZCAPOTZALCO EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	420.294	210.147	420.294	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME033 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUCIO CABAÑAS EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	521.095	260.548	521.095	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME034 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MACADAMIA Y FELICIANO MALDONADO EN COL. JARDINES DEL VALLE 2ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	562.767	283.884	562.767	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME048 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CULTURA POPULAR COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	114.961	57.481	114.961	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME049 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	162.335	81.168	162.335	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Avance Físico		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido	Avance %	Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		24
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RAMON JIMENEZ EN LA COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	115.416	57.708	115.416	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME055 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CERRO GORDO EN LA COL. ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	190.901	95.451	190.901	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME059 CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATANOS EN LA COL. AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	68.666	34.333	68.666	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME062 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CHE GUEVARA EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	726.679	363.340	726.679	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME066 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION AQUILES SERDAN EN LA COL. OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	85.721	42.861	85.721	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME071 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REFORMA EN LA COL. LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	337.507	168.754	337.507	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME072 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COPAL EN LA COL. LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	230.888	115.444	230.888	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME082 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE OCTUBRE EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	179.593	89.797	179.593	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME085 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAURICIO CERVANTES EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	807.221	403.611	807.221	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME064 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA DEL PUNTO EN LA COL. LOMA HERMOSA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	556.225	277.613	556.225	0	0.0%	0	0	0	RED	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRIBU BENJAMIN/TRIBU ZABULON Y PRIVADA SINAI. CALLE TRIBU LEVI/TRIBU ZABULON Y TRIBU GAD EN LA COLONIA BETHEL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	362.150	181.075	362.150	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	26,570	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO EN METRO LINEAL.
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (102P18060785) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA COLONIA AVIACION, INSERTA EN EL PROGRAMA PDZP EJERCICIO 2011	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	1,363,575	1,363,575	1,363,575	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100	000	0.0%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ZICACALCO EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	403.422	201.711	403.422	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	20,880	000	0.0%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TRAMO 1 ENTRE FCO. I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS, TRAMO 2 ENTRE R. FLORES MAGON Y JOSEFA O. DE DOMINGUEZ EN LA COL. OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	740.687	370.344	740.687	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	47,080	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y P. GUERRERO EN LA COLONIA EMILIANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	572.348	286.174	572.348	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	31,480	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METRO LINEAL.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALANDRIA ENTRE GORIONCILLO Y CANARIO EN LA COLONIA EL FAISAN II.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	594.642	297.321	594.642	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	38,350	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011, SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MELITA ENTRE SAMARIA Y JORDAN, CALLE CANAN ENTRE JORDAN Y	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	468.254	234.127	468.254	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	23,990	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011, SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME003 CONST. DE EMPEDRADO NORMAL EN LA COL. VALLE DE LA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	537.285	268.643	537.285	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME005 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	288.967	144.484	288.967	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME010 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 21 DE AGOSTO COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	659.588	329.794	659.588	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME012 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	602.169	301.085	602.169	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME017 PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COL. PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	325.625	162.813	325.625	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME018 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	249.554	124.777	249.554	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME020 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	147.207	73.604	147.207	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME021 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	297.550	148.775	297.550	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME070 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	79.228	39.614	79.228	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME079 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	398.581	199.291	398.581	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 181171ME076 PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	359.494	179.747	359.494	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 18171ME052 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RAMON JIMENEZ EN LA COL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	494.156	247.078	494.156	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011, A LA OBRA 180171ME011 PAVIMENTACION ASFALTICA COL. LOMAS DE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	489.717	244.859	489.717	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO VILLA Y FLORES MAGON EN LA COLONIA EMILIANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	642.583	321.292	642.583	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,85786	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE EMPECADO MERCADO Y V. CARRANZA EN LA COLONIA MOCTEZUMA.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,116,336	558.168	1,116,336	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,11883	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PEDRAZA EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	737.323	368.662	737.323	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,09295	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
11/FISM17013CP APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO III AL PROGRAMA HABITAT RAMO 20 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	459.100	229.550	459.100	0	0.0%	0	0	0	ACCION	100	000	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
AMPLIACION																
OBRA COMPLEMENTARIA																
ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,302,898	781,739	1,302,898	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	71,100	000	0.0%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN EJECUTAR
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
PREScolar																
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A LA CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL.	17-TEPIC	LA FORTUNA	RURAL	594.950	295.475	594.950	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO EN EL CONCEPTO DE AMBITO EN EL OFICIO DE APROBACION ES ZONA RURAL Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, EN UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE ACCION, Y QUE TAMPOCO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS POR LO QUE SE OPTO EN METROS CUADRADOS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A LA CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UVB)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,120,000	1,060,000	2,120,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, POR LO QUE SE OPTO POR EL UNICO CONCEPTO QUE ES METROS CUADRADOS.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 15 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA ZONA URBANA (RA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	249.765	124.883	249.765	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO ESTA CONCEPTO NO SE ENCUENTRA Y SE
REHABILITACION																
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,300,016	650,008	1,300,016	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50,00000	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TLIC)	17-TEPIC	LA FORTUNA	RURAL	96.345	48.173	96.345	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	000	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO EN AMBITO EN EL OFICIO DE APROBACION ES ZONA RURAL, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN ESTE CATALOGO, Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, Y



