

Total: 85

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
NAV15160300569568	Unidad Básica de Atención Adicional En Zona Urbana, En Diferentes Calles de Tepic, Con Participación Del Programa Vivienda Digna	1572DM7009-CF	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,940,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financieras: Depósito de cancelación de obra aprobada en ejercicio 2015, con pago en el presente ejercicio / Físicas: La unidad de medida es ACCIONES / Registro: Recurso 2015, ejercido en 2016. - SISTEMA: Para el presente nivel.
NAV15160400596788	Construcción De Entero Sanitario De Colector Colector En Zona Urbana De Tepic	1572DM7033B-CF	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIAPA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,949,803	\$2,473,674	\$2,473,674	\$2,473,674	\$2,473,674	\$2,473,674	\$2,473,674	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financieras: COMPROMISO FINANCIERO DE OBRAS DE EJERCICIO 2015, CON PAGOS EN EL PRESENTE EJERCICIO. / Físicas: APLICACION PRESUPUESTAL. SISTEMA: PARA EL FÍSICO: RAMO 33 FONDO III / Registro: RAMO 33 FONDO III, RECURSO 2015 EJERCIDO EN 2016. FORMA DE CAPTURA 13/10/2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV15160200687972	Entero Sanitario A Carretera De Sábana De Entero Sanitario Los Valles	101177	Hayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$416,991	\$416,991	\$412,583	\$354,452	\$354,452	\$354,452	\$354,452	85.00	00	Metros lineales	17,522	100.00	100.00	Financieras: COMPROMISO FINANCIERO DE OBRAS DE EJERCICIO 2015, CON PAGOS EN EL PRESENTE EJERCICIO. / Físicas: APLICACION PRESUPUESTAL. SISTEMA: PARA EL FÍSICO: RAMO 33 FONDO III / Registro: RAMO 33 FONDO III, RECURSO 2015 EJERCIDO EN 2016. FORMA DE CAPTURA 13/10/2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV16160200709490	Adquisición Y Suministro De Materiales De Construcción Para Rehabilitar Un Canal De Riego En La Localidad De Francisco J. Madro -	189862	Hayarit	Tepic	Francisco J. Madro (Puga)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$151,069	\$50,428	0	0	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: RAMO 33 FONDO III FORMA DE CAPTURA 13/10/2016