

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Programa Fondo Convenio - Especifico	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
NAY00130300198966	Sustitución Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Poligono 2 De Agosto	180171ME002	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$186,926	\$186,926	\$186,926	\$185,992	\$183,147	\$183,147	\$183,147	97.98	\$3,779	Metro Lineal	14	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESOFE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL ANUAL DE \$33,799.00 Y MUNICIPAL ANUAL DE \$90,820.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400262512	180171ds113 Taller De Elaboración De Pifatas En La Localidad Amado Nervo Poligono 318999	180171ds113	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,659	\$24,659	\$24,659	\$24,659	99.15	\$211	Taller	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESOFE / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL ESTATAL DE \$4,496.00 Y MUNICIPAL DE \$12,084.00 INFORME AL 4to. TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400262638	180171me051 Equipamiento De Bebés Computarizados En La Localidad Amado Nervo Poligono 318999	180171me051	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,539	\$135,539	\$135,539	\$135,539	99.96	\$61	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESOFE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL ESTATAL DE \$24,518.00 Y MUNICIPAL DE \$73,882.00 INFORMACION AL 4to. TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400262715	180171me052 Equipamiento De Bebés Computarizados En La Localidad Los Sauces Poligono 318006	180171me052	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,539	\$135,539	\$135,539	\$135,539	99.96	\$61	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESOFE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL ESTATAL DE \$24,518.00 Y MUNICIPAL DE \$73,882.00 INFORME AL 4to. TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400262821	180173ds003 Taller De Prevención De Adicciones De Tabaquismo, Alcoholismo, Y Farmacodependencia Localidad Ojo De Agua Sin Poligono	180173ds003	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,490	\$49,490	\$49,490	\$49,228	\$49,228	\$49,228	\$49,228	99.47	\$262	Taller	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESOFE / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL MUNICIPAL DE \$21,210.00 INFORME AL 4to. TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400262914	180173ds005 Taller De Prevención De Adicciones De Tabaquismo, Alcoholismo, Y Farmacodependencia En La Localidad Indeco Sin Poligono	180173ds005	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,490	\$49,490	\$49,490	\$49,228	\$49,228	\$49,228	\$49,228	99.47	\$262	Taller	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESOFE / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL MUNICIPAL DE \$21,210.00 INFORME AL 4to. TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ámbito					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAY00130300198966	Sustitución Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Polígono 2 De Agosto	180171MD002	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$186,926	\$186,926	\$186,926	\$185,992	\$183,147	\$183,147	\$183,147	97.98	\$3,779	Metro Lineal	14	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL ANUAL DE \$33,799.00 Y MUNICIPAL ANUAL DE \$90,820.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400266452	180171ds114 Talleres De Prevención De Bullying Por Obesidad Infantil En La Localidad Prieto Crispin Polígono 318002	180171ds114	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,865	\$18,865	\$18,865	\$18,577	\$18,577	\$18,577	\$18,577	98.48	\$288	Taller	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL ESPATIAL DE \$3,409.00 Y MUNICIPAL DE \$3,256.00 INFORME AL 4to. TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00130400266500	180171ds115 Talleres De Prevención De Bullying Por Obesidad Infantil En La Localidad Los Sauces Polígono 318006	180171ds115	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,865	\$18,865	\$18,865	\$18,577	\$18,577	\$18,577	\$18,577	98.48	\$288	Taller	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: CON UNA APORTACION ANUAL ESPATIAL DE \$3,409.00 Y MUNICIPAL DE \$3,256.00 INFORME AL 4to. TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100306832	Taller De Prevencion De Adicciones Con Practica De Taekwondo Colonia America Manriquez	180171DS066	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF TEPIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,545	\$70,545	\$70,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$70,545	Taller	0	100.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100306913	Taller De Prevencion De Adicciones Con Practica De Taekwondo En La Colonia Lomas Altas	180171DS067	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF TEPIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,545	\$70,545	\$70,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$70,545	Taller	0	100.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100306951	Taller De Prevencion De Adicciones Con Practica De Taekwondo Ciudad Del Valle	180171DS068	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF TEPIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,545	\$70,545	\$70,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$70,545	Taller	0	100.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100307012	Taller De Prevencion De Adicciones Con Practica De Taekwondo Colonia 2 De Agosto	180171DS069	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF TEPIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,545	\$70,545	\$70,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$70,545	Taller	0	100.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100307065	Taller De Prevencion De Adicciones Con Practica De Taekwondo En Jardines Del Valle Ampliacion 3a. Seccion	180171DS070	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF TEPIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,545	\$70,545	\$70,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$70,545	Taller	0	100.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100307103	Taller De Prevencion De Adicciones Con Practica De Taekwondo Colonia Tierra Y Libertad	180171DS071	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF TEPIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,545	\$70,545	\$70,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$70,545	Taller	0	100.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY00140100307132	Taller De Prevencion De Adicciones Con Practica De Taekwondo En La Colonia Amado Nervo	180171DS072	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIF TEPIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,545	\$70,545	\$70,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$70,545	Taller	0	100.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A LA TESORE / Física: / Registro: PROYECTO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.