

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convergencia Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativa	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
													Dieta Recursos	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Producción	Avance	Atuado	Activo
NAV14103001309	Con-13 Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua en El Riego	2014-CRA-206-13-1349	Hayarit	Topico	Atonelisco	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	0.00												Financiera / Físico / Registrado en Oficina Federativa o al municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico del proyecto se encuentra en ejecución.			
NAV14103003391	Prosempy-03-Ampliación del Sistema de Agua Potable en El Riego El Jicote.	PROSEMPY-03	Hayarit	Topico	El Jicote	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$401,534	\$401,534	\$400,491	\$400,491	0	0	0	0.00	0	Sistema	1,862	1.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico / Registrado: SE COMPLIMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030033919	Prosempy-03-Ampliación del Sistema de Agua Potable en El Riego Santiago de Pochotlan.	PROSEMPY-03	Hayarit	Topico	Santiago de Pochotlan	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,232,036	\$1,232,036	\$1,229,349	\$1,182,942	0	0	0	0.00	0	Sistema	1,638	1.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico / Registrado: PROYECTO EN PROCESO, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030033944	Prosempy-04-Construction del Sistema de Agua Potable en las Sociedades Socialistas Benito Juárez, Abasco, Benito Juárez, Tepic, Tepic, Tepic y Tepic	PROSEMPY-04	Hayarit	Topico	El Refugio	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,436,506	\$5,434,506	\$5,387,377	\$5,387,377	\$468,340	\$468,340	\$468,340	15.98	0	Sistema	628	1.00	35.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico / Registrado: PROYECTO EN PROCESO, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030033963	Prosempy-02-A-Proyecto Ejecución del Sistema de Agua Potable en El Riego de Lo de García.	PROSEMPY-02-A	Hayarit	Topico	Lo de García	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$239,583	\$239,583	\$224,117	\$224,117	93.38	0	Proyecto	162	1.00	85.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico / Registrado: PROYECTO EN PROCESO, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
NAV141030033977	Prosempy-02-B-Proyecto Ejecución del Sistema de Agua Potable en El Riego de Mesa de Fichón y El Casco	PROSEMPY-02-B	Hayarit	Topico	Mesa de Fichón (El Casco)	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,255	0	0	0	0.00	0	Proyecto	221	0.00	50.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico / Registrado: PROYECTO EN PROCESO, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030033984	Prosempy-01-Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en El Riego de Agua María Cortés.	PROSEMPY-01	Hayarit	Topico	Agua María Cortés	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,282	\$273,652	\$273,652	60.81	0	Proyecto	234	1.00	50.00	Financiera / Físico / Registrado: OMB EN PROCESO, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
NAV141030033996	Prosempy-03-Ampliación del Sistema de Agua Potable, San. Cárdenas de Ocotlán	PROSEMPY-03	Hayarit	Topico	Cárdenas de Ocotlán	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$569,866	\$569,866	\$566,576	\$566,275	0	0	0	0.00	0	Sistema	235	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030034031	Prosempy-03-0311-13-A Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Sociedad de Belavista	PROSEMPY-03-A	Hayarit	Topico	Belavista	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$397,595	\$397,595	\$394,345	\$394,345	\$228,690	\$228,690	\$228,690	57.57	0	Sistema	2,291	1.00	95.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico / Registrado: PROYECTO EN PROCESO, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030034049	Prosempy-04-B Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Sociedad El Refugio	PROSEMPY-04-B	Hayarit	Topico	El Refugio	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$136,336	\$136,336	\$136,309	\$136,309	\$126,577	\$126,577	\$126,577	91.70	0	Sistema	307	1.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico / Registrado: PROYECTO EN PROCESO, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030034080	Prosempy-03 Construction del Sistema de Agua Potable en las Sociedades, La Paloma y Huayal del Huasteco	PROSEMPY-03	Hayarit	Topico	La Paloma	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,369,800	\$3,369,800	\$3,369,800	\$3,369,800	0	0	0	0.00	0	Sistema	135	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: PROYECTO SIN INICIAR, DE COMPLEMENTA CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL, PROSEMPY RAMO 16 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030034090	Con-08 Perforación de Pozo Profundo y Construcción de Pozo Profundo	2014-CRA-208-13-135-2744	Hayarit	Topico	Cumbre Caracoles de Mexico	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$120,153	\$120,153	\$120,153	\$120,153	\$120,153	\$120,153	0	0	0.00	0	Acción	269	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION / Físico / Registrado: PROYECTO EN EJECUCION / Registrado: PROYECTO EN EJECUCION
NAV141030034095	Con-09 Equipamiento de Fuente de Abastecimiento	2014-CRA-208-13-135-2751	Hayarit	Topico	El Jicote	Rural	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTADAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$164,594	\$164,594	\$164,594	\$164,594	\$164,594	\$164,594	0	0	0.00	0	Acción	156,682	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION / Físico / Registrado: PROYECTO EN EJECUCION / Registrado: PROYECTO EN EJECUCION
NAV141030034107	Atención Social Prosempy	PROSEMPY SIN RUBRO	Hayarit	Topico	Topico	Urbano	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$263,300	\$263,300	\$263,300	\$263,300	0	0	0	0.00	0	Sistema	0	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO SIN INICIAR / Físico / Registrado: PROYECTO SIN INICIAR - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
NAV141030034108	Supervisión Técnica Prosempy	PROSEMPY SIN RUBRO	Hayarit	Topico	Topico	Urbano	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$263,300	\$263,300	\$263,300	\$263,300	0	0	0	0.00	0	Sistema	0	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO SIN INICIAR / Físico / Registrado: PROYECTO SIN INICIAR - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	