

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido	18-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
<b>18-NAYANIT RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS</b>																									
<b>PAIS</b>																									
<b>RDM</b>																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	MANTENIMIENTO																								
29889	12/MT17003PR-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12/MT17003PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIAPA TEPIC			174,102	174,102	174,102	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	344.50	0.00	0.0%		OBRA NO INICIADA. FONDO III RAMO 33 REFERENDO 2010.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
29646	12/MT1001PR-CONSTRUCCION DE ANOADOR EN LA LOCALIDAD DE POCHOTTITAN.	17-TEPIC	SANTIAGO DE POCHOTTITAN	RURAL	12/MT17001PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			187,382	187,382	187,382	181,639	96.9%	944	0	METROS CUADRADOS	190.81	180.00	94.3%		OBRA EN PROCESO FONDO III RAMO 33 REFERENDO 2010. EN EL CONCEPTO DE LA OBRA NO SE ENCUENTRAN NOMBRES DE LAS CALLES QUE COLINDAN CON EL PROYECTO.
29726	12/MT17002PR-EMPERDADO AHOGADO EN EMENTO POR ACCESO A LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	17-TEPIC	LO DE LAMEDO	RURAL	12/MT17002PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			566,120	566,120	566,120	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,087.89	0.00	0.0%		OBRA NO INICIADA FONDO III RAMO 33 REFERENDO 2010.