

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adrito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Religioso	Unidad de Medida	Publicación	Avance
MMV013020011959	Calendario de Gastos Indirectos 2013.	-	Maya	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,743	\$390,743	\$390,743	\$390,743	\$40,237	\$40,237	\$40,237	10.43	0	Servicio	0	100.00	25.00	Financiera: IMPORTE DE OBRAS DE INICIO A TERMINO. / FÍSICA: IMPORTE DE OBRAS. / REGISTRO: CUOTAS INDIRECTAS PROGRAMA FOMARTE RAMO 23, 2013. - SISTEMA: Para el siguiente año.
HAV1313020015744	2013-Ayto_17-Feb-045 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE MISA ENTRE CARRERA Y MARSHALL EN EL CENTRO	2013-AYTO_17-FEB-045	Maya	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,678,783	\$1,641,944	\$1,641,944	\$1,639,433	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012405	2013-Ayto_17-May-050 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE MARCHESA ENTRE LEON Y MARIELA.	2013-AYTO_17-MAY-050	Maya	Progreso	Cobertura municipal		Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,129,524	\$1,107,338	\$1,107,338	\$1,105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.00	Financiera: OBRAS EN INICIACIÓN. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012649	2013-Ayto_17-Feb-045 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE MISA ENTRE P. SÁNCHEZ Y 12 DE OCTUBRE.	2013-AYTO_17-FEB-045	Maya	Progreso	Cobertura municipal		Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,279,183	\$2,279,183	\$2,279,183	\$2,181,432	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: OBRAS EN INICIACIÓN. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
MMV1313020012628	2013-Ayto_17-May-100 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE MISA ENTRE AV. VICTORIA Y SERRANO	2013-AYTO_17-MAY-100	Maya	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$864,306	\$847,947	\$847,947	\$847,947	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR. / FÍSICA: OBRAS POR INICIAR. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012574	2013-Ayto_17-May-107 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE 23 DE MARZO ENTRE COLONIA Y SAN MARCELO.	2013-AYTO_17-MAY-107	Maya	Progreso	Cobertura municipal		Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$339,001	\$332,354	\$332,354	\$332,354	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: PROGRAM FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012418	2013-Ayto_17-May-108 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE NUEVA GALILEA ENTRE AV. SERRANO Y DR. MARCELINO	2013-AYTO_17-MAY-108	Maya	Progreso	Cobertura municipal		Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$705,648	\$700,635	\$700,635	\$700,300	\$225,117	\$225,117	\$225,117	29.99	0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: OBRAS INICIADAS. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012676	2013-Ayto_17-May-109 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE MARCHESA ENTRE AV. VICTORIA Y SANTA TERESITA.	2013-AYTO_17-MAY-109	Maya	Progreso	Cobertura municipal		Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,161,401	\$2,119,021	\$2,119,021	\$2,116,421	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	5.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
MMV1313020012700	2013-Ayto_17-May-110 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE PARRANDA CDO. ENTRE ALONSO E INDEPENDENCIA	2013-AYTO_17-MAY-110	Maya	Progreso	Cobertura municipal		Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,201,600	\$1,205,706	\$1,205,706	\$1,205,706	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR. / FÍSICA: OBRAS POR INICIAR. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012736	2013-Ayto_17-May-111 CANCHA DE BESO MULTIPLES	2013-AYTO_17-MAY-111	Maya	Progreso	Cobertura municipal		Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$722,934	\$708,761	\$708,761	\$708,000	\$212,427	\$212,427	\$212,427	29.87	0	Cancha	0	100.00	15.00	Financiera: OBRAS INICIADAS. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012762	2013-Ayto_17-May-112 CANCHA DE BESO	2013-AYTO_17-MAY-112	Maya	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$1,081,804	\$1,060,592	\$1,060,592	\$1,059,238	\$317,771	\$317,771	\$317,771	29.36	0	Cancha	0	100.00	15.00	Financiera: OBRAS INICIADAS. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012792	2013-Ayto_17-May-108 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE PARRANDA CDO. COLONIA DE DEPÓSITO	2013-AYTO_17-MAY-108	Maya	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,459,338	\$2,459,379	\$2,459,379	\$2,449,416	\$0	\$0	\$0	0.00	0	JUEGOS INFANTILES	0	100.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR. / FÍSICA: OBRAS POR INICIAR. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
MMV1313020012789	2013-Ayto_17-May-113 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE C Y B	2013-AYTO_17-MAY-113	Maya	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,439,318	\$1,445,040	\$1,445,040	\$1,436,743	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR. / FÍSICA: OBRAS POR INICIAR. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.
HAV1313020012818	2013-Ayto_17-May-113 CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO HIDROALTO CALLE LUIS GONZALEZ ENTRE CDO. GUAYAMA Y 20 DE FEBRERO	2013-AYTO_17-MAY-113	Maya	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidio	010 Fondo de planeación, apoyo operativo, alianza público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,459,474	\$2,407,327	\$2,407,327	\$2,402,024	\$783,607	\$783,607	\$783,607	29.94	0	Metro Cuadrado	0	100.00	15.00	Financiera: OBRAS INICIADAS. / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO. / REGISTRO: OBRAS FOMARTE RAMO 23, 2013.

PRELIMINAR