

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adrito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																Cometido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Relativo	Unidad de Medida		Producción	Avance	Ataque	Acum. Avance
HAV1313010089994	2012-09-00245-118 Remodelación de Canchas Deportivas En El Parque Fútbol La Loma	2012-09-00245-118	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación y deporte	En Ejecución	2012	00	53,503,720	53,503,720	53,385,563	53,385,563	53,385,563	96.43	20	Cancha	3	100.00	100.00	Financiara: EJECUTADA DEL 17-12-12 AL 16-03-13 / Fisica: EJECUTADA DEL 17-12-12 AL 16-03-13 / Registro: DE SOLICITA VALIACION		
HAV1313010089984	2012-09-00311-133 Pavimentación del Camino tipo CI El Sector-Pararara, Tramo Del Km. 0 000 Al 4 800	2012-09-00311-133	Haycitt	Depic	El Jicote	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y carreteras	En Ejecución	2012	00	88888888	824,270,000	824,269,403	88888888	88888888	88888888	100.00	20	Kilometro	5	100.00	77.00	Financiara: OBRAS DE MANTENIMIENTO / Fisica: FICHA DE INICIO EL 28-12-12 / Registro: DE SOLICITA VALIACION	
HAV13130200142007	Construcción De Pavimento Con Concreto BUNDOLON De Calles C. T. K. E. Y H Colonia Real De Leon	2013-AYTO-17-ADO-098	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	21,900,000	21,900,000	21,900,000	21,900,000	00	00	00	0.00	20	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.
HAV13130200142018	Construcción De Pavimento Con Concreto BUNDOLON De Calles C. T. K. E. Y H Colonia Real De Leon	2013-AYTO-17-ADO-098	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	00	00	00	0.00	20	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.
HAV13130200143384	Pavimentación Con Concreto Estampado En Avenida Juarez Entre Sacateca y San Luis	2013-AYTO-17-ADO-107	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	22,200,000	22,200,000	22,200,000	22,199,106	00	00	00	0.00	20	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.
HAV13130200143412	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Vicente Guerrero Entre Sacateca y San Luis	2013-AYTO-17-ADO-089	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	00	00	00	0.00	20	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.
HAV13130200143434	Pavimento Hiperabulic En Calle Ochoas De Justicia Entre Ochoas Y Viques El Sector-Pararara, Tramo Del 2 De Agosto	2013-AYTO-17-ADO-082	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	21,900,000	21,900,000	21,900,000	21,898,470	00	00	00	0.00	20	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.
HAV13130200143571	Construcción De Casa De La Cultura Colonia Union Antiochiata	2013-AYTO-17-ADO-013	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	2395,158	2395,158	2395,158	2395,158	00	00	00	0.00	20	Obra	1,200	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.
HAV13130200143627	Construcción De Teatro Al Aire Libre En La Colonia Union Antiochiata	2013-AYTO-17-ADO-012	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	21,682,291	21,682,291	21,682,291	21,682,291	00	00	00	0.00	20	Obra	1,200	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.
HAV13130200143684	Construcción De Cancha De Voleo Municipal Colonia Nuevo Ocho	2013-AYTO-17-ADO-121	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	2885,447	21,320,801	21,320,801	00	00	00	0.00	20	Obra	1,200	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.	
HAV13130200144114	Construcción De Teatro Al Aire Libre Colonia Nuevo Ocho	2013-AYTO-17-ADO-132	Haycitt	Depic	Depic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	00	21,320,801	2885,447	2885,447	00	00	00	0.00	20	Obra	700	100.00	0.00	Financiara: OBRAS SIN INICIAR. / Fisica: OBRAS SIN INICIAR. / Registro: OBRAS PROGRAMAS REGIONALES BANDO 23, 2013.	

PRELIMINAR