

Total: 56

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Programa Fondo Conómico - Específico | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conómico | Programa Fondo Conómico - Específico | | | | | Estado Recursos | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida |
| HAY013020207418 | 1315en17038-CP Aportación de Recursos Municipales al Programa del Plan Municipal de Obras de Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios Col. Nueva Alemania Cde. 3743030207 | 1315EN17038-CP | Maya Itz'at | Uxtepe | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal | 1004 PAIS Municipal | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ALICANTARILLADO, DEPTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5205,428 | 5205,428 | 5205,428 | 5205,428 | 591,623 | 591,623 | 591,623 | 10.00 | 0 | 100.00 | 10.00 | Financiada: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Físico: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Pagado: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 = 0.00. Para el siguiente nivel. |
| HAY1313020151321 | 1315en17035-CP Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario En la Colonia Lax | 1315EN17035-CP | Maya Itz'at | Uxtepe | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 662,956 | 662,956 | 662,956 | 662,956 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiada: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Físico: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 = 0.00. Para el siguiente nivel. | |
| HAY1313020151410 | 1315en17038-CP Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En la Colonia Lax Condam | 1315EN17038-CP | Maya Itz'at | Uxtepe | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 623,273 | 623,273 | 623,273 | 623,273 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiada: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Físico: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 = 0.00. Para el siguiente nivel. | |
| HAY1313020151704 | 1315en17037-CP Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En la Colonia Lax Condam | 1315EN17037-CP | Maya Itz'at | Uxtepe | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 662,045 | 662,045 | 662,045 | 662,045 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiada: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 / Físico: PAMO 13 FONDO 3 EJERCICIO 2013 = 0.00. Para el siguiente nivel. | |

PRELIMINAR