

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagado		A Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual base Anual		
NAV013040248959	2013-09-06-05-593 Pavimentación y Rehabilitación de Servicios Básicos de La Calle 9303 Obispo Castro	2013-09-06-05-593	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	69,072,028	69,072,028	69,072,028	\$1,515,426	\$1,515,426	\$1,515,426	29.89	0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO CORRESPONDE AL ANTECIPLO / Faltan de solicitar para reprogramar el saldo / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE SOLICITA REPROMO DE OBRAS		
NAV013040248963	2013-09-06-05-594 Pavimentación y Rehabilitación de Servicios Básicos de Calles Rejonas, Alamosas y Camarón 9903 Cds. San Juan	2013-09-06-05-594	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA REPROMO DE LA OBRAS / Faltan de solicitar para reprogramar el saldo / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE REPROMO TOTAL DE LA OBRAS
NAV013040248973	2013-09-06-05-595 Pavimentación y Rehabilitación de Servicios Básicos de Av. de la Cultura	2013-09-06-05-595	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	24,125,278	24,125,278	24,125,278	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA REPROMO TOTAL DE LA OBRAS / Faltan de solicitar para reprogramar el saldo / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE REPROMO TOTAL DE LA OBRAS
NAV013040248984	2013-09-06-05-596 Pavimentación de Calles Paracato, Uruapan, Michoacán y Santiago María de la Columna Lázaro Cárdenas	2013-09-06-05-596	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	23,841,889	23,841,889	23,841,889	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	332,863	100.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA REPROMO TOTAL DE LA OBRAS / Faltan de solicitar para reprogramar el saldo / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE SOLICITA REPROMO TOTAL DE LA OBRAS
NAV013040248978	2013-09-06-05-597 Construcción de Ciclovías	2013-AYTO-17-000-014	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	83,980,000	83,980,000	83,980,000	\$3,980,000	\$3,975,933	\$3,975,933	\$3,975,933	99.80	84.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan de solicitar para reprogramar el saldo / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE REPROMO TOTAL DE LA OBRAS	
NAV013040248979	2013-09-06-05-598 Pavimentación Asfáltica en Avenida Insurgentes Entre Avenida Insurgentes y Calle Alameda	2013-09-06-05-598	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	812,181,490	812,181,490	812,181,490	\$4,997,708	\$4,997,708	\$4,997,708	\$4,997,708	41.30	0	Metro Cuadrado	332,863	100.00	90.00	Financiera: Faltan: Faltan de iniciar el 23-12-2013 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
NAV013040248994	2013-09-06-05-599 Remodelación de Canchales Deportivos en El Parque Urbano La Loma	2012-069-00285-1168	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	0	0	0	\$3,302,730	\$3,302,730	\$3,302,730	\$3,302,730	100.00	0	Cancha	3	100.00	100.00	Financiera: / Faltan: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
NAV013040248994	2013-09-06-05-600 Remodelación del Camal Tipo C1 El Cloteo-Salazar, Tramo Del Bn. E 100 Al 4 800	2012-069-00311-1333	Hayaití	Tepic	El Cloteo	Rural	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	0	0	0	\$24,270,209	\$24,269,403	\$24,269,403	\$24,269,403	100.00	0	Kilometro	5	100.00	77.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
NAV013040248997	2013-09-06-05-601 Construcción de Pavimento Con Concreto Asfáltico en Calles C. U. R. J. 8 y Cruce De Canal Real De Soledad	2013-AYTO-17-000-048	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	23,900,000	23,900,000	23,900,000	\$3,898,496	\$3,898,496	\$3,898,496	\$3,898,496	99.87	11.304	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040248998	2013-09-06-05-602 Construcción de Techos del Instituto Maritimo 20 de Febrero Ciudad de la Cultura Amado Nervo 987	2013-AYTO-17-000-048	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	21,000,000	21,000,000	21,000,000	\$394,053	\$394,056	\$394,056	\$394,056	99.40	25.964	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040248999	2013-09-06-05-603 Pavimentación Con Concreto Entre Sarateneá Y San Luis	2013-AYTO-17-000-049	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,200,000	22,200,000	22,200,000	\$2,198,108	\$2,197,990	\$2,197,990	\$2,197,990	99.81	22.010	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040249000	2013-09-06-05-604 Remodelación En Calle Vicente Guerrero Entre Sarateneá Y San Luis	2013-AYTO-17-000-049	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	21,000,000	21,000,000	21,000,000	\$396,411	\$396,411	\$396,411	\$396,411	99.86	31.389	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040249001	2013-09-06-05-605 Pavimento Asfáltico En Calle Vicente Guerrero Entre Sarateneá Y San Luis	2013-AYTO-17-000-049	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	23,900,000	23,900,000	23,900,000	\$3,898,478	\$3,898,470	\$3,898,470	\$3,898,470	99.97	81.330	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040249002	2013-09-06-05-606 Construcción De Casa De La Cultura Colonia Unión Autorchilata	2013-AYTO-17-000-051	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2385,158	2385,158	2385,158	2385,158	2385,158	2385,158	2385,158	99.58	0	Obras	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040249003	2013-09-06-05-607 Construcción De Teatro Al Aire Libre En La Colonia Unión Autorchilata	2013-AYTO-17-000-052	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	21,693,291	21,693,291	21,693,291	\$1,692,871	\$1,691,533	\$1,691,533	\$1,691,533	99.90	21.758	Obras	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040249004	2013-09-06-05-608 Construcción De Cancha De Omba Multipase Colonia Nuevo Ocho	2013-AYTO-17-000-053	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2885,447	2885,447	2885,447	2881,204	2881,791	2881,791	2881,791	99.59	25.718	Obras	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
NAV013040249005	2013-09-06-05-609 Construcción De Teatro Al Aire Libre Colonia Nuevo Ocho	2013-AYTO-17-000-054	Hayaití	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	social urbanización, vivienda y asistencia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,320,901	22,320,901	22,320,901	\$2,317,434	\$2,317,400	\$2,317,400	\$2,317,400	99.80	23.401	Obras	700	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Faltan: OBRAS TERMINADA / Registro: ANO 23 PROGRAMAS REPROGRAMAS EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.	