

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	53	6	7	8	9	10	109	11													
18-NAYARIT RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES (21 REGISTROS)																								
FAIS																								
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
REHABILITACION																								
71856	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE ENCINO ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y OLIVO EN LA COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/MT17009-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,445	1,445	1,445	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009. EN EL OFICIO DE APROBACION EN METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, POR LO QUE EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO SISTEMA (1) PORQUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA NINGUNO. OBSERVACION SOLVENTADA
20566	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE ZICACALCO ENTRE INDIO MARIANO Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA SANTA CECILIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17115-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	24,240	24,240	24,240	2,545	10%	0	0	METRO LINEAL	176	0	0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
CONSTRUCCION																								
19569	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	17-TEPIC	LO DE LAMEDO	RURAL	09/FISM17100-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,001	69,001	69,001	0	0%	0	0	REJILLA	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009
19916	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, CALLE SABINO ENTRE FRESNOS Y GAZCON MERCADO EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17102-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	206,601	206,601	206,601	205,237	99%	0	0	CANAL	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009. EN UNIDAD DE MEDIDA ES CONCEPTO METRO LINEAL NO SE ENCUENTRA Y LAS METAS PROGRAMADAS 175.52 ML
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
19684	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PERLA ENTRE ESMERALDA Y AGUAMARINA (VIAS DEL FERROCARRIL) EN LA COLONIA EL RUBI	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17101-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	42,855	42,855	42,855	0	0%	0	0	METRO LINEAL	121	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009
20363	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA SANTA CECILIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17111-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	106,394	106,394	106,394	38,865	37%	0	0	METRO LINEAL	433	0	0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009
REHABILITACION																								
20707	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ATONALISCO ENTRE LA FORTUNA Y LIMITE EN LA COLONIA VALLE DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17123-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	83,511	83,511	83,511	78,757	94%	0	0	METRO LINEAL	55	0	0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009
71664	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ENCINO ENTRE AVENIDA SAUCES Y OLIVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/MT17001-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,212	1,212	1,212	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009. EN EL OFICIO DE APROBACION EN METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, POR LO QUE EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO OBRA (1). OBSERVACION SOLVENTADA.
20054	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO ENTRE LUIS G. URBINA Y CANCHA DE FUT-BOL EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17109-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,694	9,694	9,694	0	0%	0	0	METRO LINEAL	134	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009
19972	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	492	492	492	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009
71733	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MUNICH ENTRE PROLONGACION JACARANDAS Y ALEMANIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/MT17002-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	109,824	109,824	109,824	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LAS METAS PROGRAMADAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO POR LO QUE EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE PUSO COMO OBRA (1). OBSERVACION SOLVENTADA
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCION																								
72107	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N° 180171ME02 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA AMERICA MARRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17022-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	177,106	177,106	177,106	0	0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009. EN EL OFICIO DE APROBACION EN METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, Y EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN EL RUBRO DE MEDIDA SE PUSO M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO, PORQUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO ACCION (1). OBSERVACION SOLVENTADA.
72278	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N° 180171ME031 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA COLONIA LOS LIROS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17054-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20,180	20,180	20,180	0	0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009. EN EL RUBRO AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO PORQUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION. ACCION (1). OBSERVACION SOLVENTADA.
20609	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCO. I. MADERO ENTRE CALLE DURANGO Y CARRETERA TEPIC-GUADALAJARA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	09/FISM17122-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	630,217	630,217	630,217	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,258	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009
20160	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA SANTA CECILIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17110-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,081,929	1,081,929	1,081,929	809,976	75%	0	0	METROS CUADRADOS	4,171	0	0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2009
20476	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES LUIS G. URBINA ENTRE FCO. GARCIA MONTERO Y EL PUENTE, FCO. GARCIA MONTERO ENTRE LA IGLESIA Y LUIS G. URBINA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17112-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,233,302	2,233,302	2,233,302	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,825	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
71789	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/MT17008-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	21,721	21,721	21,721	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LAS METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, POR LO QUE EN EL RUBRO DE METAS ALCANZADAS EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO METROS LINEALES (1) PUES EL CONCEPTO ACCION NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. OBSERVACION SOLVENTADA
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
71908	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA N° 180171ME003 2009 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17019-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,194	9,194	9,194	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009.
72346	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA N° 180171ME017 2009. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA AMERICA MARRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17055-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	34,141	34,141	34,141	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009.
71957	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA N° 180171ME018 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA COLONIA SANTA FE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17020-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	14,477	14,477	14,477	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009.
72000	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA N° 180171ME020 2009 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09/FISM17021-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	16,473	16,473	16,473	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2009.