

ANEXO II  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	17e16/14	18	19	20	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	23-22/21
														Ministrado	Programado										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17e16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
18-NAYARIT RECURSO 2011																									
SUBSIDIOS 115 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																									
PROGRAMA HABITAT																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
112456	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	156 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	447,375	447,375	447,375	433,847	97.0%	0	0	618.24	618.24	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$47,376.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104836	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	174,684	174,684	174,684	155,955	89.3%	0	0	177.90	177.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$174,684.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
105172	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	115,416	115,416	115,416	97,264	84.3%	0	0	198.50	198.50	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$115,416.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104751	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	0	0	0	0	0.0%	0	0	91.60	0.00	0.0%	PROYECTO DUPLICADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$113,955.00		
104234	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	160 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	836,735	836,835	836,735	835,980	99.9%	0	0	868.40	868.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$836,736.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104726	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POLIGONO MEXICO 18007	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME025	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TEPCIC	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	113,958	113,958	113,958	113,595	99.7%	0	0	91.60	91.60	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$113,950.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
113124	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOMA HERMOSA 318002	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	122 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	560,172	560,172	560,172	559,841	99.9%	0	0	2,355.61	2,355.61	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$663,979.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
111764	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	398,581	398,581	398,581	394,024	98.9%	0	0	2,198.92	2,198.92	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$398,581.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
110805	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y EMPEDRADO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	459,099	459,099	459,099	458,410	99.8%	0	0	900.00	900.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$459,100.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104486	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	48 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	30,103	30,103	30,103	28,762	95.5%	0	0	48.00	48.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$30,103.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104635	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	27 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	21,673	21,673	21,673	21,070	97.2%	0	0	27.00	27.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$21,673.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104666	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	39,922	39,922	39,922	35,482	88.9%	0	0	39.00	39.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$39,923.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104516	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	56 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	55,244	55,244	55,244	49,044	88.8%	0	0	56.00	56.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$55,244.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
110177	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	0	0	0	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$3,187.00		
105081	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	32 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	25,938	25,938	25,938	18,410	71.0%	0	0	32.00	32.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$25,938.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
105153	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	24 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	0	0	0	0	0.0%	0	0	24.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$17,040.00		
104166	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	160 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	265,089	265,089	265,089	265,027	100.0%	0	0	866.50	866.50	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$265,089.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
110525	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	41 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	160,569	160,569	160,569	141,495	88.1%	0	0	287.00	287.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$160,569.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
105007	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	31,919	31,919	31,919	26,833	84.1%	0	0	149.00	149.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$31,919.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
110195	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	65 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	0	0	0	0	0.0%	0	0	249.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$87,842.00		
104984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	116 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	228,647	228,647	228,647	226,305	99.0%	0	0	856.30	856.30	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$228,648.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104153	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	35 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	151,620	151,620	151,620	144,668	95.4%	0	0	273.00	273.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$151,620.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
105232	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	52 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	17,347	17,347	17,347	13,242	76.3%	0	0	40.00	40.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$17,347.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
110250	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	87 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	193,169	193,169	193,169	181,646	94.0%	0	0	492.24	492.24	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$193,169.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
110338	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	98 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	808,786	808,786	808,786	744,289	92.0%	0	0	513.50	513.50	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$808,786.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
111977	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	57,876	57,876	57,876	57,324	99.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$57,877.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
105198	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TEPCIC	11 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	57,912	57,912	57,912	51,891	89.6%	0	0	124.00	124.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$57,912.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104792	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	56 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	276,471	276,471	276,471	264,468	95.7%	0	0	296.70	296.70	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$276,471.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104872	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA DOS DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	521,095	521,095	521,095	511,428	98.1%	0	0	476.94	476.94	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$521,095.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		
104812	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	48 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	203,037	203,037	203,037	189,121	93.1%	0	0	240.60	240.60	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$203,037.00. EL SALDO SE REINTEGRA.		

ANEXO II  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	17x16/14	18	19	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
104885	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA JARDINES DEL VALLE 2º SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	86 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	562,766	562,766	562,766	559,390	99.4%	0	0	METRO LINEAL	802.70	802.70	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$562,767.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104849	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	420,293	420,293	420,293	420,293	100.0%	0	0	METRO LINEAL	425.90	425.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$420,294.00
104775	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA VALLE DE LA CRUZ 2º SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	184,624	184,624	184,624	144,284	78.2%	0	0	METRO LINEAL	285.20	285.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$184,624.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
110215	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	106.60	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$68,665.00
105062	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	20,361	20,361	20,361	18,944	93.0%	0	0	METRO LINEAL	36.90	36.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$20,361.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
110425	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	96 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	556,224	556,224	556,224	553,233	99.5%	0	0	METRO LINEAL	634.40	634.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$556,225.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
110611	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	337,507	337,507	337,507	312,105	92.5%	0	0	METRO LINEAL	365.20	365.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$337,507.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
110703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	46 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	230,887	230,887	230,887	190,434	82.5%	0	0	METRO LINEAL	160.90	160.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$230,888.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104944	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	320 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	1,599,895	1,599,895	1,599,895	1,594,400	99.7%	0	0	METRO LINEAL	1,748.00	1,748.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$1,599,896.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
110484	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$85,721.00
105126	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	32 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	162,335	162,335	162,335	144,389	88.9%	0	0	METRO LINEAL	174.40	174.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$162,335.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104926	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	116 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	807,220	807,220	807,220	805,816	99.8%	0	0	METRO LINEAL	850.40	850.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$807,221.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
105114	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	114,961	114,961	114,961	102,509	89.2%	0	0	METRO LINEAL	148.70	148.70	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$114,961.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
105328	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	190,901	190,901	190,901	184,099	96.4%	0	0	METRO LINEAL	283.20	283.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$190,901.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
110305	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	98 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	726,678	726,678	726,678	724,432	99.7%	0	0	METRO LINEAL	474.20	474.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$726,679.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
105450	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CRUCES Y EL VALLE NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	219,100	219,100	219,100	218,747	99.8%	0	0	METRO LINEAL	231.00	231.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$219,101.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104584	CONTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA FAZAN 1	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	147,207	147,207	147,207	142,998	97.1%	0	0	METRO CUADRADO	497.75	497.75	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$147,207.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104565	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	226,285	226,285	226,285	225,540	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,100.58	1,100.58	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$226,285.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104459	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	301,084	301,084	301,084	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,774.15	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$602,169.00. SE LIBERO EL 50% MISMO QUE SE REINTEGO. CANCELADA CON OFICIO NUMERO 138-2003/PW/P2011062
110568	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$0.00
104315	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	288,967	288,967	288,967	262,514	90.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,446.00	1,446.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$288,967.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104684	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	1,094,699	1,094,699	1,094,699	1,086,537	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	5,451.87	5,451.87	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$1,094,699.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104207	EMPEDRADO NORMAL EN LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ # SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	537,285	537,285	537,285	532,096	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,386.73	3,386.73	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$537,285.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104361	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	98 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	489,716	489,716	489,716	478,487	97.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,891.35	1,891.35	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$489,717.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104335	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	659,587	659,587	659,587	659,258	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,825.88	2,825.88	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$659,588.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
105185	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	494,155	494,155	494,155	454,128	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,798.29	1,798.29	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$494,156.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
112678	PAVIMENTO ASFALTICO EN EL NARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME090	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	89 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	299,682	299,682	299,682	286,727	95.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,201.92	1,201.92	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$299,682.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104423	180171ME015 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	16,293	16,293	16,293	16,043	98.5%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	26.00	27.00	103.8%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$16,294.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104546	180171ME017-PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	325,624	325,624	325,624	315,106	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,235.02	1,235.02	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$325,625.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104613	180171ME021-EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA RUINAS DE JALIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	148,775	148,775	148,775	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,273.82	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$297,550.00. SE REINTEGO EL 50% LIBERADO.
105026	180171ME044-CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	17 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL												

ANEXO II  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	17x16/14	18	19	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
110763	180171ME073-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	19,645	19,645	19,645	18,369	93.5%	0	0	METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$19,645.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
111035	180171ME076-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	359,494	359,494	359,494	337,292	93.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,396.97	1,396.97	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$359,494.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
112029	180171ME082-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	179,592	179,592	179,592	164,382	91.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$179,592.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
111727	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS SAUCES 180006	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	142 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	356,482	356,482	356,482	355,261	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	141.28	141.28	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$356,482.00
110962	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 318999 EN LA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	146 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	675,708	675,708	675,708	675,708	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	182.72	182.72	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 675,708.00.
111938	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO 2 CARCAMOS EN LAS COLONIAS PUESTA DE LA LAGUNA Y LA LOMITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	811 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	370,000	370,000	370,000	369,403	99.8%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$370,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
112263	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME083	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	12 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	112,042	112,042	112,042	112,042	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$112,042.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
112371	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL LA LOCALIDAD SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME085	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	12 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	82,006	82,006	82,006	81,864	99.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$82,006.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
112329	EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	12 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	113,127	113,127	113,127	110,795	97.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$113,127.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
112408	EQUIPAMIENTO DE MASTOGRAFO EN CDE LOS URIOS EN LA LOCALIDAD JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171ME087	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	12 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	299,820	299,820	299,820	297,250	99.1%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$299,820.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101367	180171DS009-EQUIPAMIENTO DE 2 MODULOS DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN MULTIPOLIGONO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	380 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	86,630	86,630	86,630	86,450	99.8%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$86,630.00. EL SALDO SE REINTEGRA
102992	CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	400 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	123,476	123,476	123,476	122,898	99.5%	0	0	CAMPANA	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$123,476.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102880	CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN EL VALLE NUEVO MANEY Y EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	400 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	89,800	89,800	89,800	89,785	100.0%	0	0	CAMPANA	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$89,800.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102535	CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	400 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	123,476	123,476	123,476	122,798	99.5%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$123,476.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102849	CAMPAÑA DE ATENCION MEDICO DENTAL EN CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS036	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	300 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	174,850	174,850	174,850	170,670	97.6%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$174,850.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101570	CAMPAÑA DE ATENCION MEDICO DENTAL EN LA COLONIA AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	315 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	174,850	174,850	174,850	172,430	98.6%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$174,850.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103372	CAMPAÑA DE DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS MULTIPOLIGONO AMADO NERVO-JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	693 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	146,005	146,005	146,005	127,022	87.0%	0	0	PIEZA	693.00	693.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 147,850.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102735	CAMPAÑA DE DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES MULTIPOLIGONO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS032	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	799 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	158,345	158,345	158,345	154,445	97.5%	0	0	PIEZA	799.00	799.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$158,345.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103636	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES CON ENTRENAMIENTO BOXÍSTICO EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD	50 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	38,626	38,626	38,626	38,134	98.7%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 38,626.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103516	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES CON ENTRENAMIENTO BOXÍSTICO EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD	70 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	38,626	38,626	38,626	35,410	91.7%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 38,626.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103574	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA DOS DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS057	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD	420 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	132,962	132,962	132,962	131,102	98.6%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 132,962.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103018	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	320 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	132,962	132,962	132,962	130,432	98.1%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$132,962.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103080	CURSO DE ELECTRICIDAD COLONIA NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS044	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	24,578	24,578	24,578	23,557	95.8%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$24,578.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101743	CURSO DE MANEJO DE ZANCOS Y MANOS LIBRES EN LA COLONIA EL SACRISTAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	38,845	38,845	38,845	38,218	98.4%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$38,845.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103811	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES BASICO EN LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	36,638	36,638	36,638	30,940	84.4%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$6,638.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102282	CURSO DE PINTURA PARA NIÑOS Y JOVENES ESPECIALES CON SINDROME DE DOWN EN LA COLONIA CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	22,966	22,966	22,966	825	3.6%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$22,966.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103984	CURSO DE RECLAJE CREATIVO EN LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	21,227	21,227	21,227	18,197	85.7%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 21,227.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103764	ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	180 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	32,800	32,800	32,800	32,800	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 32,800.00.
103870	ESTABLECIMIENTO DE 1 MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	175 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	32,800	32,800	32,800	32,800	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 32,800.00.

ANEXO II  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejecutados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	17x16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17x16/14	18	19	20	21	22	23x22/21	24	
103952	ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	57,593	57,593	57,593	55,060	95.6%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 41,651.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
104037	ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES EN EL VALLE NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	60 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	65,600	65,600	65,600	60,000	91.5%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 65,600.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103440	ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES EN MULTIPOLIGONO AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	70 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO OBRA RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 140,000.00.
101335	180171DS001 APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL (MULTIPOLIGONO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	80 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	20,112	20,112	20,112	19,927	99.1%	0	0	COMITE	16.00	16.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$20,112.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101387	180171DS019-ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS MULTIPOLIGONO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	66 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	408,599	408,599	408,599	405,752	99.3%	0	0	APOYO	65.00	65.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$408,600.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101422	180171DS011-CURSOS DE COMPUTACION COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	14,600	14,600	14,600	14,314	98.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$14,600.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101448	180171DS012 ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	114 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	120,000	120,000	120,000	119,000	99.2%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$120,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101541	180171DS013-ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JARDINES DEL VALLE 3ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	316 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	120,000	120,000	120,000	119,000	99.2%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$120,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101605	180171DS015-CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS015	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	26,695	26,695	26,695	26,163	98.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$26,695.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101642	180171DS017-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS CON BEBES VIRTUALES EN LA COLONIA JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	500 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	410,745	410,745	410,745	405,744	98.8%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$410,745.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
101930	180171DS019-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTAT A EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS019	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	600 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	201,775	201,775	201,775	199,869	99.1%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$201,775.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102185	180171DS022-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA LAS FLORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS022	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	955 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	189,350	189,350	189,350	187,020	98.8%	0	0	PIEZA	955.00	955.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$189,350.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102454	180171DS024-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEAS VISUALES EN LA COLONIA SANTA FE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS024	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	436 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	85,770	85,770	85,770	84,609	98.6%	0	0	PIEZA	436.00	436.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$85,770.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102504	180171DS025-CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS025	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	73,200	73,200	73,200	72,646	99.2%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$73,200.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102555	180171DS027-ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TEPIC	32 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	154,248	154,248	154,248	154,248	100.0%	0	0	APOYO	32.00	32.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$154,248.00.
102594	180171DS028-CURSO DE REPOSTERIA EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS028	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	22 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	53,704	53,704	53,704	53,273	99.2%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$53,705.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102699	180171DS031-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTAT A EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS031	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	600 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	201,775	201,775	201,775	199,869	99.1%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$201,775.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102788	180171DS033-PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA EL VALLE NUEVO VALEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS033	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	441 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	86,780	86,780	86,780	85,702	98.8%	0	0	PIEZA	441.00	441.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO EN RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$86,780.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102957	180171DS040-CAMPAÑA DE ATENCION MEDICO DENTAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS040	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	300 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	168,490	168,490	168,490	167,808	99.6%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$168,490.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103047	180171DS043 CURSOS DE ARTES PLASTICAS EN CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	25,000	25,000	25,000	16,729	66.9%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$25,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103170	180171DS047-CAMPAÑA DE DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN LA COLONIA LAS FLORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS047	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1075 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	363,590	363,590	363,590	361,220	99.3%	0	0	PIEZA	1,075.00	1,075.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$363,590.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103196	180171DS048-CAMPAÑA DE APARATOS AUDITIVOS EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS048	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	181 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	280,000	280,000	280,000	263,287	94.0%	0	0	PIEZA	151.00	151.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$280,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
102819	180171DS034-CURSO DE COMPUTACION EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS034	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	14,600	14,600	14,600	14,585	99.9%	0	0	FALLER	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$14,600.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
103118	18171DS045-CURSO INTEGRAL DE PLOMERIA, FONTANERIA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO EN LA COLONIA NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	180171DS045	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	54,873	54,873	54,873	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO EJECUTADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$54,873.00. SE REINTEGRA EL TOTAL.