

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
18-NAYARIT RECURSO 2011																										
CONVENIOS Y REGISTROS																										
													9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,402,314	71.1%	0	0	2.00	1.45	72.5%				
OTROS CONVENIOS																										
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
116743	CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		11-EDUCACIÓN PÚBLICA IBI-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,730,000	8,730,000	8,730,000	6,202,177	71.0%	0	0	OBRA	1.00	0.71	71.0%	PROYECTO EN PROCESO CONADE RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2011. PENDIENTE DE AMORTIZAR \$ 884,425.00		
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
116883	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE TEPEC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	CONADE/002	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TEPEC		11-EDUCACIÓN PÚBLICA IBI-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	270,000	270,000	270,000	200,137	74.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.74	74.0%	PROYECTO EN PROCESO, RAMO 11 CONADE 2011. PENDIENTE DE AMORTIZAR \$ 29,584.00		