

ANEXO II  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>18-MAY-2011 RECURSO 2009</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS</b>																								
<b>FAS</b>																								
<b>FBM</b>																								
	AGUA POTABLE												303,281	303,281	303,281	0	0.0%	0	0	235.00	0.00	0.0%		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	REHABILITACION																							
27655	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 2 DE AGOSTO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10MT17005-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,977	97,977	97,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	153.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 CON TRASPASO ECONOMICO DEL EJERCICIO 2009, SIN EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2010, SE INICIARA EN ESTE EJERCICIO 2011.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
27332	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	17-TEPIC	LO DE LAMEDO	RURAL	09FISM17106-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	14,789	14,789	14,789	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009, PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, POR LO QUE SE OPTO POR PONER EN EL AVANCE FISICO RED, YA QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO LA OPCION DE NINGUNO.
	REHABILITACION																							
	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																							
27408	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	09FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	23,784	23,784	23,784	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009, PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER OBRA.
	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JULIO ZINER ENTRE JOAQUIN MURRIETA Y CAPITAN ALVARADO EN LA COLONIA NUEVA AVIACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10MT17004-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	139,967	139,967	139,967	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	79.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA RAMO 33 FONDO 3 CON TRASPASO ECONOMICO DEL EJERCICIO 2009, NO INICIADA EN 2010, PARA INICIAR EN ESTE EJERCICIO 2011.
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
27527	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCC. I. MAZERO, ENTRE CALLE DURANGO Y CARRETERA TEPIC-GUADALAJARA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	09FISM17122-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	26,764	26,764	26,764	0	0.0%	0	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009, PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS.