

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	0	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %									
														Ministrado	Programado								17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24							
18-MAYARIT RECURSO 2009													4,894.014	4,894.014	4,894.014	3,667.564	73.7%	0	0	12,286.91	4,695.37	38.2%								
APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS																														
FISM																														
AGUA POTABLE																														
SISTEMA DE AGUA POTABLE																														
REHABILITACIÓN																														
7473				URBANO	09/MT17008-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,445	1,445	1,445	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN EL OFICIO DE APROBACION EN METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, POR LO QUE EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUISO SISTEMA (1) PORQUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA NINGUNO. OBSERVACION SOLVENTADA							
7721				URBANO	09/FISM17115-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			24,240	24,240	24,240	2,545	10.5%	0	0	178.20	176.42	99.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN PROCESO							
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																														
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																														
CONSTRUCCIÓN																														
7661				RURAL	09/FISM17100-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			69,001	69,001	69,001	39,074	56.6%	0	0	1.00	0.50	50.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN PROCESO							
7670				URBANO	09/FISM17102-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			206,601	206,601	206,601	205,237	99.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN UNIDAD DE MEDIDA ES CONCEPTO METRO LINEAL NO SE ENCUENTRA Y LAS METAS PROGRAMADAS 175.52 ML							
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																														
7666				URBANO	09/FISM17101-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			42,855	42,855	42,855	34,723	81.0%	0	0	120.60	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN PROCESO							
7688				URBANO	09/FISM17111-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			106,394	106,394	106,394	63,338	59.5%	0	0	433.10	424.44	98.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN PROCESO							
REHABILITACIÓN																														
7743				URBANO	09/FISM17123-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			83,511	83,511	83,511	78,757	94.3%	0	0	54.90	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010							
7457				URBANO	09/MT17001-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,212	1,212	1,212	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN EL OFICIO DE APROBACION EN METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, POR LO QUE EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUISO OBRA (1).							
7678				URBANO	09/FISM17109-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			9,694	9,694	9,694	1	0.0%	0	0	134.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010							
7674				URBANO	09/FISM17106-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			492	492	492	0	0.0%	0	0	99.80	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010.							
7460				URBANO	09/MT17002-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			109,824	109,824	109,824	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LAS METAS PROGRAMADAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO POR LO QUE EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE PUISO COMO OBRA (1). OBSERVACION SOLVENTADA							
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																														
CALLE																														
CONSTRUCCIÓN																														
7602				URBANO	09/FISM17022-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			177,106	177,106	177,106	104,704	59.1%	0	0	1.00	0.59	59.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO EN EL OFICIO DE APROBACION EN METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, Y EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN EL RUBRO DE MEDIDA SE PUISO M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRAO, PORQUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO ACCION (1). OBSERVACION SOLVENTADA.							
7606				URBANO	09/FISM17054-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			20,180	20,180	20,180	20,180	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO EN EL RUBRO AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUISO M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRAO PORQUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION ACCION (1). OBSERVACION SOLVENTADA.							
7725				URBANO	09/FISM17122-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			630,217	630,217	630,217	0	0.0%	0	0	1,258.48	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010.							
7684				URBANO	09/FISM17110-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,081,929	1,081,929	1,081,929	909,836	84.1%	0	0	4,170.84	4,087.42	98.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN PROCESO							
7716				URBANO	09/FISM17112-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,233,302	2,233,302	2,233,302	2,075,023	92.9%	0	0	5,824.99	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN PROCESO							
PUENTES Y PASOS PEATONALES																														
7468				URBANO	09/MT17008-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			21,721	21,721	21,721	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LAS METAS PROGRAMADAS EN UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO NINGUNO, POR LO QUE EN EL RUBRO DE METAS ALCANZADAS EN UNIDAD DE MEDIDA SE PUISO METROS LINEALES (1) PUES EL CONCEPTO ACCION NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. OBSERVACION SOLVENTADA							
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																														
OTROS																														
7548				URBANO	09/FISM17019-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			9,199	9,199	9,199	9,076	98.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO							
7657				URBANO	09/FISM17055-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			34,141	34,141	34,141	34,141	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO							
7582				URBANO	09/FISM17020-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			14,477	14,477	14,477	14,476	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO							
7585				URBANO	09/FISM17021-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			16,473	16,473	16,473	16,473	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFRENADO EJERCICIO 2009 AL 2010. AMPLIACION DE PRESUPUESTO							