



ANEXO B  
**L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	Ministrado	Programado									Ejercido
9923	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT A LA OBRA 180171ME029 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POLIGONO NUEVO VALEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17058-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			66,568	66,568	66,568	0	0.0%	0	0	RED		1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
10340	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT A LA OBRA 180171ME031 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17074-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			387,232	387,232	387,232	288,882	74.6%	0	0	RED		1.00	0.75	75.0%	ACCION EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
10271	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT A LA OBRA 180171ME031 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17073-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			217,642	217,642	217,642	0	0.0%	0	0	RED		1.00	0.00	0.0%	ACCION NO REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9974	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT A LA OBRA 180171ME034 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN JUANITO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17061-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			292,569	292,569	292,569	292,569	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
10189	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT A LA OBRA 180171ME036 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAQUINA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17071-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			156,929	156,929	156,929	155,825	99.3%	0	0	RED		1.00	0.99	99.0%	ACCION EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9959	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT A LA OBRA 180171ME037 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LOS COLOMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17060-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			104,642	104,642	104,642	104,642	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
10016	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT A LA OBRA 180171ME041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17064-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			66,787	66,787	66,787	66,787	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
10579	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES A LA OBRA 03X11803934 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MIRAVALLAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17125-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			62,932	62,932	62,932	62,932	100.0%	0	0	RED		1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
7879	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MC CALLEN ENTRE SANTA MONICA Y SANTA ROSA, CALLE SANTA MONICA ENTRE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y MC CALLEN EN LA COLONIA JESUS GARCIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17015-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			383,624	383,624	383,624	110,258	28.7%	0	0	METRO LINEAL		305.70	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO 3 2010. EN PROCESO
8210	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA (VARIAS CALLES) COLONIA JAZMINES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17051-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			555,022	555,022	555,022	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		402.60	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8066	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8 EN LA COLONIA EL RODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17020-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			619,345	619,345	619,345	181,438	29.3%	0	0	METRO LINEAL		556.50	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8751	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA DEL FRESNO ENTRE LOMA DEL PUNTO Y LIMITE COLONIA LOMA HERMOSA 4 ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17121-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			476,356	476,356	476,356	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		336.20	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8273	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES LA CANTERA, PUGA Y CAMICHIN DE JAJUA ENTRE BELLAVISTA Y LIMITE COLONIA VALLE DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17052-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			467,177	467,177	467,177	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		328.40	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
10594	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8 EN LA COLONIA EL RODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17126-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,146,632	1,146,632	1,146,632	1,070,505	93.4%	0	0	RED		1.00	0.93	93.0%	ACCION EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
8658	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE EJIDO ENTRE ZARAGOZA Y VICTORIA EN LA COLONIA HERIBERTO CASAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17098-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			361,796	361,796	361,796	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		138.70	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8555	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FELIPE UBALDO ENTRE ARTICULO 123 Y JACINTO LOPEZ EN LA COLONIA 18 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17056-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			186,581	186,581	186,581	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		105.80	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
7822	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. TECNOLOGICO Y LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17014-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			395,297	395,297	395,297	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		255.20	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2010
8610	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MEMBRILLOS ENTRE CEREZOS Y AVELLANOS EN LA COLONIA EL PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17057-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			163,923	163,923	163,923	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		137.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8760	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO ENTRE VALDIVIA E INDIJO MARIANO COLONIA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17122-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			277,715	277,715	277,715	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		160.40	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
7805	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JUJULPAN Y MIHOACAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17007-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			251,176	251,176	251,176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		109.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 2010
8669	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES PRIVADA PERU Y PASO BLANCO ENTRE BOLIVIA Y BELLA ITALIA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17100-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			320,827	320,827	320,827	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		234.90	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8304	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. ABRAHAM LINCOLN, C. MAHATMA GANDHI, C. CELSO DELGADO/SIMON BOLIVAR Y ABRAHAM LINCOLN, C. LUIS PASTEUR/ABRAHAM LINCOLN Y SAMUEL MORSE EN LA COL. JUVENTUD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17093-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			350,091	350,091	350,091	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		321.60	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8086	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y Y. CARRANZA EN LA COLONIA MOCTEZUMA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17022-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			329,501	329,501	329,501	98,396	29.9%	0	0	METRO LINEAL		181.30	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8681	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE BRASIL Y URUGUAY COLONIA LOS FRESNOS OTE.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17108-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			395,636	395,636	395,636	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		207.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8489	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE GOMEZ REYES Y EMILIO M. GONZALEZ EN LA COLONIA GOBERNADORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17055-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			506,827	506,827	506,827	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		263.15	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
166825	18/FISM17095CP-REHABILITACION E ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOAQUIN MURRIETA/JULIO ZINCER Y MIGUEL LEBRUA EN COL. NUEVA AVIACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17095	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC			317,064	317,064	317,064	95,107	30.0%	0	0	METRO LINEAL		128.00	0.00	0.0%	INICIO DE OBRA PROGRAMADA EN FONDO III 2010
166837	19/FISM17096CP-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BETHANIA/GISETEMANI Y LIMITE EN LA COL. HERMOSA PROVINCIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC			309,914	309,914	309,914	91,135	29.4%	0	0	METRO LINEAL		155.00	0.00	0.0%	OBRA INICIADA DE FONDO III 2010
9768	APORTACION DE REC. DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROG. HABITAT) A LA OBRA N 180171ME014 PAVIMENTACION ASFALTICA C. CJO DE AGUAJERO Y PROL. TRABAJO, C. SAUCE/ PROL. TRABAJO Y CAMINO A JAJUA, COL. SANTA FE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17030-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			445,642	445,642	445,642	445,642	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO		1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA

ANEXO B  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	14	15									16
10687	APORTACION DE RECURSO DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA 031180395 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C. 18 DE MARZO/CONSTITUCION Y ZAPOPAN EN LA COLONIA MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17128-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				419,407	419,407	419,407	389,556	92.9%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.93	93.0%	ACCION EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
10666	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA MIRAVALES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17127-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				246,989	246,989	246,989	234,315	94.9%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.95	95.0%	ACCION EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9814	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME091 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE GARDENIAS ENTRE AZUCENA Y ARBOL DEL TULE, LOS VALLES.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17033-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				867,366	867,366	867,366	867,366	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9842	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME02 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE SATURNINO PEG/ZAPOPAN Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. PTA. DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17036-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				439,075	439,075	439,075	439,075	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9807	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME003 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE TENOCHTILAN ENTRE ZAPOPAN Y CAMINO VIEJO A LOS METATES COL. LOMAS DE CORTEZ.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17032-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				178,398	178,398	178,398	178,398	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9734	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME04 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE SALVADOR GAMIZ ENTRE NAYARIT V. MARTINEZ, COL. LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17026-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				441,380	441,380	441,380	441,380	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9834	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME005 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE RAFAEL AVILA ENTRE ZAPOPAN Y MARGARITA M. DE JUAREZ, COL. PTA. DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17035-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				363,883	363,883	363,883	363,883	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9782	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME006 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LUCHA PROLETARIA ENTRE RAMON JIMENEZ Y MARTINES 26 DE ENERO, COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17031-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				347,705	347,705	347,705	347,705	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9860	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME007 EMPEDRADO NORMAL, CALLE PROL. LUCHA PROLETARIA PARA SALIR A LA CALLE 21 DE FEBRERO, COL. LOMAS DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17038-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				552,179	552,179	552,179	552,179	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9722	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME008 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE 10 DE ABRIL ENTRE LIBRAMIENTO Y AV. SAUCES, COL. UNION POPULAR	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17024-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				571,020	571,020	571,020	571,020	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9730	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME009 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE TRABAJO ENTRE ACATAPAN Y U. D. STA. TERESITA, COL. STA. TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17025-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				819,488	819,488	819,488	819,488	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9751	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME010 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y PUEBLO EN LUCHA, COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17027-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				345,918	345,918	345,918	345,918	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9852	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME011 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE MICRONIAS CALLE 1 Y CAMINO A MICROODAS, COL. AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17037-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				796,350	796,350	796,350	796,350	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9822	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME023 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, VARIAS CALLES, COL. COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17034-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				867,555	867,555	867,555	867,555	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9777	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME027 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NAYARIT ENTRE INDEPENDENCIA Y OLIVOS, COL. LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17029-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				918,155	918,155	918,155	918,155	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
9758	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA N 180171ME042 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE LIMA ENTRE MOLOLOA Y BOULEVARD L. DONALDO COLOSIO, COL. 4 MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17028-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,115,277	1,115,277	1,115,277	1,115,277	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
8081	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 EN LA COLONIA EL RODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17021-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				2,866,778	2,866,778	2,866,778	859,622	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,011.17	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8108	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES QUIRHUE Y NOGAL ENTRE DELFIN Y PALAPA EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17041-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				601,996	601,996	601,996	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,259.86	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8190	EMPEDRADO NORMAL, CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE BUGAMBILIAS Y VALLE DE PICACHOS EN LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ 1 SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17050-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				530,984	530,984	530,984	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,599.20	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
166805	10/FISM7083CP-ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE VARIAS COLONIAS DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SRIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				500,000	500,000	500,000	493,809	98.8%	0	0	METROS	3,157.99	3,157.99	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL FONDO III 2010. LA META ES METROS CUBICOS Y NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
7753	REHABILITACION																								
7753	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIENTO RAPIDO PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17001-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				124,630	124,630	124,630	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,608.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
7760	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2 A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17002-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,448,055	1,448,055	1,448,055	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,608.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
7791	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																								
7791	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ARROYO EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	17-TEPIC	SAN ANDRÉS	RURAL	10/FISM17005-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				229,796	229,796	229,796	68,686	29.9%	0	0	METROS LINEALES	56.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
9901	OTROS																								
9901	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171ME028 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE PRIVADA GUAYABO ENTRE ZCACALCO E XTAPALAPA, COL. STA. TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17039-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				7,538	7,538	7,538	7,538	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES 1 ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
8173	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
8173	AMPLIACION RED DE ELECTRICIDAD																								
8173	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MORA	17-TEPIC	MORA	RURAL	10/FISM17049-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				164,058	164,058	164,058	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
8713	APORTACION A LA C. F. E. PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DEL SOL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17118-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				174,627	174,627	174,627	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	530.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL SISTEMA
8705	APORTACION A LA C. F. E. PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS CONTINENTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17117-CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				160,607	160,607	160,607	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	406.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010. LA META PROGRAMADA ES ACCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

ANEJO B  
**APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**L- FORMATO ÚNICO SOBRE**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14	15									16
8771	PAGO A LA C. F. E. PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA FERNANDO CARRILLO NOYOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	10/FISM17129-PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				187,563	187,563	187,563	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	570.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
	REHABILITACION																								
7886	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDA ZONA URBANA Y RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17017-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL				1,453,037	1,453,037	1,453,037	1,337,464	92.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2010.
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	OTROS																								
8000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17016-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA				1,500,323	1,500,323	1,500,323	1,499,072	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	10,407.20	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010
	GASTOS INDIRECTOS																								
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																								
7815	CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	10/FISM17013-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL				1,324,515	1,324,515	1,324,515	924,541	69.8%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO 3 2010.