

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTE CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Descripción y clasificación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15	16									17	18-15/13
RECURSOS ECONÓMICOS													12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,766,699	99.7%	9,067	0	0	8.00	8.00	100.0%			
CONVENIOS E REGISTROS																										
OTROS CONVENIOS																										
OTROS CONVENIOS																										
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
141500	COMPLEMENTO A ESPACIO DEPORTIVO EN CALLE IXTACCHUATL Y RICARDO CASTAÑEDA (CAMBIADORES, AREA VERDE, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PUBLICO)	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N FR. LEYVA MEDINA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	936,040	936,040	936,040	916,766	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 11 EJERCICIO 2012		
142153	COMPLEMENTO EN ESPACIO DEPORTIVO EN CALLE FRAMBOJANES ENTRE PLUMAZO Y ORO (AREA VERDE, JUEGO INFANTIL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MOBILIARIO URBANO) EN INFONAVIT LOS SAUCES	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N INF. LOS SAUCES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	388,993	388,993	388,993	388,496	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA RAMO 11 CONADE EJERCICIO 2012.		
141386	CONST. DE CENTRO DEPTVO. CAMINERA EN CALLE JUAN RAMOS F./EMILIO LÓPEZ P. Y HUMBERTO OSUNA (C. DE FUTBOL SOCCER C/PASTO NAT. GRADAS TECHUMBRE MUNDO PER. ALUMB. DEPTVO, RAMPAKAS F/OSIC. GRAN. AL AIRE LIBRE)	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N CAMINERA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	6,521,638	6,521,638	6,521,638	6,521,638	100.0%	9,067	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA RAMO 11 CONADE 2012.		
141798	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE JAZMINES, NUEVO PROYECTO Y LIRIOS EN LA COLONIA LOS COLOMOS	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N LOS COLOMOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	436,738	436,738	436,738	435,872	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA INICIAR RAMO 11 CONADE EJERCICIO 2012.OBSERVACION SOLVENTADA		
142249	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN FRACCIONAMIENTO VALLE REAL	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,176,965	1,176,965	1,176,965	1,172,785	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA PROGRAMA CONADE RAMO 11 2012.		
141733	MALLA CICLONICA Y EMPASTADO (CANCHA DE FUTBOL INFANTIL, UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, UBICADA EN CALLE ROMEL COLONIA MORELOS	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N MORELOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	386,284	386,284	386,284	381,500	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA RAMO 11 CONADE EJERCICIO 2012.		
REHABILITACIÓN																										
142367	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL LA CDL. INFONAVIT EL MIRADOR	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,569,255	2,569,255	2,569,255	2,569,025	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA PROGRAMA CONADE RAMO 11 2012.		
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
142508	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL CONADE	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11 EDUCACIÓN PÚBLICA I60-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	384,087	384,087	384,087	380,617	99.1%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO PROGRAMA CONADE RAMO 11 2012		