

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %											
														14	Ministrado	Programado									Ejercido	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20			
RECURSOS RECIBIDOS 2011																																			
CONVENIOS Y REGISTROS																																			
OTROS CONVENIOS													2,597,686	2,597,686	2,597,686	2,597,686	100.0%	3,990	0		2.00	2.00	100.0%												
INVERSIÓN																																			
OBRA PÚBLICA																																			
CONSTRUCCIÓN																																			
100955	S/N CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	11 EDUCACION PUBLICA IBI COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,527,823	2,527,823	2,527,823	2,527,823	100.0%	3,990	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINANA RAMO 11 EDUCACION PUBLICA EJERCIO 2011 EN ESTA OBRA SE TERMINO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: \$ 98,429.15 HACIENDO UN TOTAL DE LA COMPROBACION POR LA CANTIDAD DE: \$3,512,252.15.											
GASTO CORRIENTE																																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																			
100995	CONADE/002 SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE TEPC	17-TEPC	TEPC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	11 EDUCACION PUBLICA IBI COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	69,863	69,863	69,863	69,863	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 11 EDUCACION PUBLICA EJERCIO 2011. EN ESTE PROYECTO SE TERMINO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: \$ 28,783.51. HACIENDO UN TOTAL COMPROBADO POR LA CANTIDAD DE: \$ 98,646.51.											