

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	Ministrado	Programado									Ejercido
18-NAYARIT RECURSO 2012																									
SUBSIDIOS 4 REGISTROS																									
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN														1,570,001	1,570,001	1,570,001	1,009,428	64.3%	964	0		4.00	3.14	78.5%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
109637	18017EMF001 CANCHA DE USOS MULTIPLES LOS SAUCES (AMPLIACION ZAPATA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017EMF001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2396 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	509,046	509,046	509,046	172,772	33.9%	0	0	CANCHA	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS EJERCICIO 2012. OFICIO DE APROBACION 138.2000/PREP/12/AP/07 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: 5509,046.00	
109677	18017EMF002 CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. 2 DE AGOSTO (SKATE BOARD)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017EMF002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5009 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	134,872	134,872	134,872	104,021	77.1%	0	0	CANCHA	1.00	0.83	83.0%	OBRA EN PROCESO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$134,872.00. OFICIO DE APROBACION 138.2000/PREP/12/AP/07 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012.	
109697	18017EMF003 PLAZA-ESPACIO CULTURAL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017EMF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3000 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	458,299	458,299	458,299	311,158	67.9%	0	0	PLAZA	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS EJERCICIO 2012. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 458,299.00 OFICIO DE APROBACION 138.2000/PREP/12/AP/07 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012.	
109789	18017EMF17004 ESPACIO CULTURAL PLAZA VALLE DE MATATIPAC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017EMF004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3500 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	467,784	467,784	467,784	421,477	90.1%	964	0	PLAZA	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS EJERCICIO 2012. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 467,784.00. OFICIO DE APROBACION 138.2000/PREP/12/AP/07 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012.	