

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monte de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
RECURSOS 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																								
FMS																								
FMS																								
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCIÓN																								
106605	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT COL. EMILIO M. GONZALEZ	177TEPIC	TEPIC	URBANO	06/FISM17018-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRA MUNICIPALES	-	-	126,988	126,988	126,988	124,585	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2008. TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION SOS TRASP-F3-012-000-0002 EN LAS METAS TOTALES NO HAY NADA POR LO QUE SE OPTO PONER METROS CUADRADOS Y PROGRAMADO ANUAL 1.