Detal: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Federal	Programa Fondo Federal - Específico	Fase	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Monto	Financiamiento	Modificado	Devengado	Comprometido	Ejercido	Pagado	% Avance	Estatus	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
MUNICIPIO0007000007	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CAMINO REAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TEQUIS, TEQUIS.	PMMAPAE	Tequisti	Tequis	Cabecera Municipal	Estatal/Local	Gasto Directo	Otros Apoyos para el Desarrollo Urbano y Vivienda		PMMAPAE	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	Obra Pública	24 Ejecución	2016	$300,000	$300,000	$273,247	$300,000	$300,000	$300,000	100.00	50	Metrica	0	0.00	100.00	Observaciones: ENTREGA DEFINITIVA DE OBRAS ; Clave: PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CAMINO REAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TEQUIS, TEQUIS. Fecha: 2017-07-20 Hora: 12:00:00 Comentario: ENTREGA DEFINITIVA DE OBRAS